平成 25 年度 事務事業マネジメントシート 〔事後評価〕

| 会計 | 款 | 項 | B | 事業コード | 事業 | 名 | | | | | | |
|--------------------------|----------|------|-----|---------|-----|-------------|----|----|--------|----|----|-----|
| 一般 | 06 | 02 | 03 | 0402 | 災害関 |]連緊急 | 治山 | 事業 | | | | |
| | | | | | 1 | | | | | | | |
| 事業期間 | | 単年度 | 繰返 | ☑ 期間 | 限定 | 〔平成 | 25 | 年度 | \sim | 平成 | 25 | 年度〕 |
| 《事業目的》 | | | | | | | | | | | | |
| 山地災害の未然防止 災害発生箇所の早期復旧 | | | | | | | | | | | | |
| 《事業開始 | 台の背景 | 景》 | | | | | | | | | | |
| 8月8日の⋬ | 集中豪雨 | 雨による | 山地崩 | 壊 | | | | | | | | |
| 《事業概要 | | | | た山林の復旧 | | | | | | | | |
| 事業費5 | , 100, 9 | 000円 | | 割合2/10) | | | | | | | | |
| 市民参画 | | | | | | | | | | | |) |
| 《事業展開 | 間の留意 | 意事項》 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

単位

ha

目標

実績

目標

実績

目標 実績

区分 | 24 年度(実績) | 25 年度(実績) | 26 年度(計画)

0.40

0.40

《成果指標》

①保全される森林

目

| 分 | 野 | |
|---|----|--|
| し | ごと | |

| 担当部(機関) | 担当課(機関) | 担当係長 | (内線) |
|---------|---------|------|-------|
| 農林部 | 農村林務課 | 柏葉正和 | 6-277 |

| | | 25 年度 | 当初(現計) | 補正 | 25 年度 | 年度 |
|-----|-------|--------|--------|----|-------|----|
| 171 | 事業費 | 1, 020 | | | | |
| 財 | 国県支出金 | | | | | |
| 源 | 地方債 | | | | | |
| 内訳 | その他 | | | | | |
| | 一般財源 | 1, 020 | | | | |

《事業手法の詳細》…概略図による事業手法の詳細と事業費の内訳を記載すること

被害箇所 花巻市大迫町亀ケ森第15地割16番地 高橋勝雄宅

発生日時 平成25年8月9日12時30分頃

被災状況 山腹崩壊0.02ha(幅11.0m 延長16.5m)

土地所有者の自宅裏山が崩壊し、流入土砂により1階部分が破損して1名死亡

崩壊原因 集中豪雨により、上部ヒエ畑(旧水田)が冠水し、越流水と浸透水により

地盤が緩み崩壊したものと推定。

事業導入経過 8月20日現地調査

被災箇所は、居住地に隣接しており、今後、二次災害の危険性もあり、被災者の安全を確保するため、早急に復旧の対策を講じる必要があることを確認。 事業の手法として、山林であるので、治山事業と農地に関わることから農地災害復旧も検

農地災害復旧では、上部の農地部分の復旧のみで所有者負担を伴うが、治山事業では上部工に加え、下部にコンクリート土留工を採用できより安全性を確保でき、所有者負担もないため県単治山事業での復旧を行う。

治山事業概要 災害関連緊急治山(県単治山)

事業費5,100,900円

市負担1,020,180円 (事業費の2割市負担)

事業実施にあたっては、区域を保安林指定する必要あり。 (3,000㎡以上かつ2名以上の土地所有者同意) 8月31日 同意 取得済み

花巻市大迫町亀が森15-70-1 1,528㎡ 高橋勝雄 花巻市大迫町亀が森15-72 1,532㎡ 佐藤セツ 花巻市大迫町亀が森15-147-2 1,026㎡ 高橋勝雄

同意者2名 4,086 m²

平成 25 年度 事務事業マネジメントシート 〔 事後評価 〕

| 会計 | 計 | 7 | 項 | | 事業 |]-ド | 事第 | 욈 | | | | | | |
|---------------------------------|---|------------------|-------|-------------|-----|-----|-------|---------------------|--------|---------------|----------|---------------|--------|------------|
| — 船 | ž 06 | ô | 02 | 03 | 04 | 02 | 災害闘 | 月連! | 緊急治 | 山事業 | l | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 総合 | 政策 | AII | , | | 携強化 | で産業 | 振興の | | 策 | | | | 融合に | こよる強 |
| 計画 1 まちづくり 1-1 い1次産業の育成 | | | | | | | | | | | | | | |
| 目的 | 目的 以害発生箇所の早期復旧 | | | | | | | | | | | | | |
| 対象 | 対象 民有林 | | | | | | | | | | | | | |
| 意図 | 意図 山地災害から地域住民の生命、財産を守るため | | | | | | | | | | | | | |
| | 概要》: | | | | | | | | | | | | | |
| 市負 | 事業費5, 100, 900円 市負担金1, 020, 180円(負担割合2/10) | | | | | | | | | | | | | |
| | 家画の有類 民物師 | ## | 〔無 | 北/ 岸 | | | 田 生 | 戸禾₽ | 3 △ 。依 | 注 厶 | 1年3 | 4 切 力 • | 协宁 | J |
| | 市民協働 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1242 | 747 | | 1113* | <i>/</i> - <i>/</i> | 73/4/4 | | Д. | | | |
| 活動 | 助指標 (. | 上記 | 己「事業根 | 張要」に対 | 付応) | 単位 | . 2 | ☑分 | 24 年度 | ま(実績) | 25 年度 | | 26 年 | 度(計画) |
| ① 山 t | 也災害復 | : IB | | | | ha | | 一画 | | | | 0. 02 | | |
| | | | | | | | | [績 | | | | 0. 02 | | |
| 2 | | | | | | | | ├画 | | | | | | |
| | | | | | | | | 画 | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | 毛績 | | | | | | |
| 成男 | 見指標 (. | 上記 | 『意図』 | に対応) | | 単位 | | 公分 | 24 年度 | E (実績) | 25 年度 | E (実績) | 26 年 | 度(計画) |
| ① 保4 | 全される | 、本 | 林 | | | ha | | 標 | | | | 0.4 | | |
| | T C 100 | / / / / / | 111 | | | iia | | [績 | | | | 0. 4 | | |
| 2 | 2 | | | | | 標 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | F績 I標 | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | 毛績 | | | | | | |
| | | | | \+ _4. | | | | | | - III | 18 6. 11 | | = /+ · | II let i . |
| 要因分 | 要因分析 達成度 □ 目標値より高い ☑ 概ね目標値どおり □ 目標値より低い | | | | | | | | | | | | | |
| 山地災 | 山地災害復旧を計画通り実施 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| 《環境変化、意見・要望》 | …環境変化はないか? 意 | 見や要望が寄せられていないか? |
|---------------|----------------|-----------------|
| 二次災害の恐れがあるので、 | 被災者の安全を確保するため、 | 早期の復旧が望まれている |

| 目的妥当性 | 公共関与の妥当性✓ 妥当である□ 見直し余地がある□ 妥当でない | 該当地域住民の安全を確保するための災害の復旧である。 |
|------------|---|----------------------------|
| 有効性 | 成果の向上余地 □ 向上余地がある ☑ 向上余地がない | 災害復旧工法として、最適な工法を選択している。 |
| 効率性 | 事業費・人件費の削減余地 事業費の削減余地がある 人件費の削減余地がある ✓ どちらも削減余地がない | 該当地域住民の安全を確保するための災害復旧である。 |
| 公平性 | 受益と負担の適正化余地 □ 受益機会の見直し余地がある □ 費用負担の見直し余地がある ☑ 適正である | 同上 |
| (1 | 総合評価》…上記評価結果の総括 | |
| 今行る。 | | 地災害の対応を迅速に進められるよう関係機関と連携を図 |
| | | |