

平成 27 年度 事務事業評価シート 【 事後評価 】

※色付きのセルのみ入力してください。また、行・列の挿入や削除は絶対に行わないでください。

会計	款	項	目	事業コード	事業名	
一般	02	01	06	0409	振興センター等整備事業	
総合 計画	重点戦略	防災力の強化				
	分野	地域づくり				
	政策	4-1	地域主体のまちづくり			
	施策	1	地域づくりへの参加促進			
目的	振興センターの利便性、安全性の向上					
対象	振興センター及びその周辺施設					
意図	地域づくり・生涯学習の拠点施設である振興センターの利便性及び安全性を確保する					
事業概要 …上記目的を実現するための事業手法を記載すること						
○旧外川目小学校用途変更業務 振興センター（体育館及び倉庫業を営まない倉庫併用集会所）への用途変更に係る工事						
○旧外川目屋内運動場用途変更業務 屋内運動場を体育館に用途変更						
市民参画の有無 【 対象外 】						
市民協働の形態		共催 後援・協賛	実行委員会・協議会 補助・助成	事業協力・協定 委託		
活動指標（上記「事業概要」に対応）		単位	区分	26年度(実績)	27年度(実績)	28年度(計画)
①	用途変更の完了	箇所	計画			2
			実績			
②			計画			
			実績			
③			計画			
			実績			
成果指標（上記「意図」に対応）		単位	区分	26年度(実績)	27年度(実績)	28年度(計画)
①			目標			
			実績			
②			目標			
			実績			
③			目標			
			実績			
成果指標 の達成度	目標値より高い		概ね目標値どおり		目標値より低い	

成果指標の達成度の要因分析 (新規事業及び成果指標を変更した場合は、その成果指標を設定した考え方、目標値の根拠を記載)		
目的 妥当性	公共関与の妥当性	市が設置する施設であり、用途に合わせて改修等を行うことは当然である。
	<input type="radio"/> 妥当である	
	<input type="checkbox"/> 見直し余地がある <input type="checkbox"/> 妥当でない	
有効性	成果の向上余地	法令の順守であるため。
	<input type="checkbox"/> 向上余地がある	
	<input type="radio"/> 向上余地がない	
効率性	事業費・人件費の削減余地	実施にあたっては、入札により適正な価格となっている。人件費はない。
	<input type="checkbox"/> 事業費の削減余地がある <input type="checkbox"/> 人件費の削減余地がある	
	<input type="radio"/> どちらも削減余地がない	
公平性	受益と負担の適正化余地	市の施設の用途に合わせた改修であり、受益者の負担はない。
	<input type="checkbox"/> 受益機会の見直し余地がある <input type="checkbox"/> 費用負担の見直し余地がある	
	<input type="radio"/> 適正である	
総合評価 …上記評価結果の総括		
・現在の用途に合わせて変更するものであり、実施することにより法令の順守がなされ、利用者の安全性が確保されるものである。		

平成 27 年度 事業説明資料 【 事後評価 】

担当部署 部名 大迫総合支所 課名 地域振興課地域支援室 担当係長 藤原正己 内線 9-20-220

※色付きのセルのみ入力してください。また、行・列の挿入や削除は絶対に行わないでください。

会計	款	項	目	事業コード	事業名
一般	02	01	06	0409	振興センター等整備事業

単位：千円

	26年度 決算額(A)	27年度 決算額(B)	28年度 現計予算額	決算額前年比 (B-A)
事業費		1,517		
財源内訳	国・県			
	地方債			
	その他			
	一般財源		1,517	

事業期間 ○ 単年度繰返 期間限定 [平成 年度 ~ 平成 年度]

部重点施策における目標
地域づくりへの参加促進

事業開始の背景・経緯
統合により廃校となった小学校の校舎及び屋内運動場について、現在の用途に合わせて用途変更を行う。

事業概要
○旧外川目小学校用途変更業務
振興センター（体育館及び倉庫業を営まない倉庫併用集会施設）への用途変更に係る工事

○旧外川目屋内運動場用途変更業務
屋内運動場を体育館に用途変更

事業を展開する上での課題、留意事項 / 意見・要望等

(単位：千円)

《事業手法の詳細》…概略図による事業手法の詳細と事業費の内訳を記載すること。
【適宜、セルは結合して構わないが、結合した1つのセル内は1文章程度にとどめること。】

◎事業進行経過			
年月	校舎	屋内運動場	備考
H26.7	集会場へ用途変更を決定（要改修）	体育館へ用途変更を決定（改修不要）	7/24内部会議
H27.11	工事費圧縮のため用途の再変更		榑高橋建築設計事務所へ委託（11/6）
H27.12	建築確認申請内容不備が判明		調理実習室火気使用が反映されず
H27.12		前年度での使用休止扱いが判明	校舎分の建築確認変更申請に影響
H28.2		用途変更業務委託	榑高橋建築設計事務所へ委託（2/5）
H28.2	渡り廊下の改修を要することが判明	渡り廊下の改修を要することが判明	防火戸設置が必要（2/24）

◎予算現額と執行見込み額					
手数料(手数料)		現計予算額	執行見込額	差引残額	
12	3	建築確認申請等手数料(旧外川目小学校)	27,000	48,000	▲ 21,000
		合計	27,000	48,000	▲ 21,000 ①

委託料(設計監理等業務委託料)		現計予算額	執行見込額	差引残額	
13	21	旧外川目小学校校舎改修設計業務委託	1,599,000	864,000	735,000
		旧外川目小学校校舎計画変更業務委託		140,400	594,600
		旧外川目小学校屋内運動場用途変更業務委託		464,400	130,200
		旧外川目小学校校舎改修工事監理業務委託		291,600	▲ 161,400
		合計	1,599,000	1,760,400	▲ 161,400 ②

工事費(施設改修工事費)		現計予算額	執行見込額	差引残額	
15	21	旧外川目小学校校舎改修工事	10,574,000	15,466,000	▲ 4,892,000
		合計	10,574,000	15,466,000	▲ 4,892,000 ③
			予算不足額	▲ 5,074,400	

●校舎改修工事の概要
①アルミ建具改修 ②フレキシブルボード ③防煙垂れ壁 ④非常用照明 ⑤防火扉（渡り廊下）

