

JR花巻駅東西自由通路（駅橋上化）整備に関する 基本設計の完了について



昨年7月から実施していたJR花巻駅東西自由通路（駅橋上化）整備に関する基本設計が本年7月末に完了しました。

基本設計の概要

■実施期間 令和5年7月から令和6年7月

■内 容

- ・ 建築に係る配置計画、平面計画、断面計画、構造計画の検討
- ・ 給排水設備計画、空調設備計画、昇降設備計画の検討
- ・ 電線路設備計画の検討
- ・ 建築基準法、消防法等の関係法令の確認及び検討
- ・ 概算事業費の検討
- ・ デザイン案の検討

基本設計の内容

【外観・内観のイメージ図】


東口外観図



西口鳥観図



東口階段踊り場





2階自由通路内



西口階段降り口



【平面図】




【概算事業費】

R 4 追加調査時 約35.9億円 (2020年までの物価・労務費の変動分を含む) ⇒ R 6 基本設計完了時 **約39.0億円** (+3.1億円, +8.6%) (2024年3月までの物価・労務費の変動分を含む)

・令和4年6月末に報告された追加調査結果について、2024年3月までの建設費の物価・労務費の変動分を加味して計算した場合、約43.6億円 (+23%) と試算。

・基礎の施工方法の変更や駅施設の面積の削減、既存変電設備の利用などのコストダウンにより、追加調査時の概算事業費と比較し **+8.6%まで圧縮**



今後の予定

・基本設計の内容を踏まえ、今年度から実施設計に着手予定 (本年10月を予定)