

様式第 9

循環型社会形成推進地域計画目標達成状況報告書

地域名	構成市町村等名	計画期間	事業実施期間
岩手県	花巻市	平成 3 年度～令和 7 年度	平成 3 年度～令和 7 年度

1 目標の達成状況
(ごみ処理)

指 標	現状 (割合※ 1) (平成 年度)	目標 (割合※ 1) (令和 年度) A	実績 (割合※ 1) (令和 年度) B	実績/目標※ 2
排出量				
事業系 総排出量	t	t (%)	t (%)	%
1 事業所当たりの排出量	t	t (%)	t (%)	%
生活系 総排出量	t	t (%)	t (%)	%
1 人当たりの排出量	kg/人	kg/人 (%)	kg/人 (%)	%
合 計 事業系生活系総排出量合計	t	t (%)	t (%)	%
再生利用量				
直接資源化量	t (%)	t (%)	t (%)	%
総資源化量	t (%)	t (%)	t (%)	%
エネルギー回収量	MWh	MWh	MWh	
最終処分量	t (%)	t (%)	t (%)	%

※ 1 排出量は現状に対する増減割合、直接資源化量・埋立最終処分量は排出量に対する割合、総資源化量は排出量＋集団回収量に対する割合を記載。

※ 2 排出量は実績の割合/目標の割合を記載。再生利用量・最終処分量については、（実績の割合-現状の割合）/（目標の割合-現状の割合）を記載。
(生活排水処理)

指 標	現 状 (令和元年度)	目 標 (令和7年度) A	実 績 (令和7年度) B	実績/目標※ 3
総人口	94, 691 人	89, 963 人	88, 174 人	—
公共下水道	汚水衛生処理人口 60, 190 人 汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率 63. 6%	60, 293 人 67. 0%	58, 951 人 66. 9%	— 97. 1%
集落排水施設等	汚水衛生処理人口 15, 048 人 汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率 15. 9%	10, 945 人 12. 2%	12, 222 人 13. 9%	— 54. 1%
合併処理浄化槽等	汚水衛生処理人口 10, 446 人 汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率 11. 0%	13, 787 人 15. 3%	9, 449 人 10. 7%	— -7. 0%
未処理人口	汚水衛生未処理人口 9, 007 人	4, 938 人	7, 552 人	

※3 （実績の割合-現状の割合） / （目標の割合-現状の割合）を記載

2 各施策の実施状況

施策種別	事業番号	施策の名称等	実施主体	施策の概要	事業実施期間 (事業計画期間)	施策の実績
発生抑制、再使用の推進に関するもの						
処理体制の構築、変更に関するもの						
処理施設の整備に関するもの		浄化槽設置整備事業	花巻市	集合処理区域外において浄化槽を設置しようとする申請者に対し補助金を交付する。	平成3年度～令和7年度	総事業費 153,265 千円 総交付基本額 125,110 千円 総交付額 41,703 千円 交付対象基数 258 基
		公共浄化槽等整備推進事業	花巻市	市が管理する市設置型浄化槽において、ブロー及びポンプ等の緊急修繕を行う。	令和7年度	総事業費 5,769 千円 総交付基本額 5,769 千円 総交付額 1,923 千円 交付対象基数 121 基
施設整備に係る計画支援に関するもの						
その他						

3 目標の達成状況に関する評価

公共下水道において、計画期間中の汚水処理人口普及率は、令和元年度の 63.6%に比して、令和 7 年度の 66.9%と向上しているものの、目標の 67.0%は達成できなかった。施設整備を完了しており、汚水衛生処理人口の減少率が市全体の人口減少率を上回っていることが要因と考えられる。

農業排水施設等において、計画期間中の汚水処理人口普及率は、令和元年度の 15.9%に比して、令和 7 年度の 13.9%と減少したが、目標の 12.2%は達成できた。施設整備を完了しており、汚水衛生処理人口の減少率が市全体の人口減少率を下回ったことで達成できたものと考えられる。

浄化槽設置整備事業において、当初計画は交付対象基数 382 基（浄化槽による汚水衛生処理人口 13,787 人、総人口に対する汚水処理人口普及率 15.3%）に対し、令和 3 年度から令和 7 年度までの実績は、交付対象基数 258 基（浄化槽による汚水衛生処理人口 9,449 人、総人口に対する汚水処理人口普及率 10.7%）と計画設置基数が下回り、目標を達成することができなかった。浄化槽の汚水衛生処理人口の減少率が市全体の人口減少率を上回っていることが要因と考えられる。

今後においても循環型社会形成推進交付金制度を活用し、合併処理浄化槽の設置促進に取り組みたい。

（都道府県知事の所見）

集落排水施設等における普及率は計画を上回ったが、全体での普及率等は、目標達成には至らなかった。未達成要因を十分に検証し、普及啓発や整備促進策の強化により、目標達成に向けた取組を推進されたい。