

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和07年12月18日

計画の名称	安全に未永く楽しめる公園づくり（防災・安全）（重点）													
計画の期間	令和06年度～令和06年度（1年間）								重点配分対象の該当	○				
交付対象	花巻市													
計画の目標	都市公園の適正な管理により、利用者の安全・安心を確保する。													
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		48	A	48	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (R06当初)	中間目標値 (R06)	最終目標値 (R06末)
1	愛宕公園について公園施設長寿命化計画に基づき、必要な更新を実施した遊戯施設の割合 愛宕公園において長寿命化計画に基づき更新を実施した遊戯施設の割合を算出する。 長寿命化計画に基づき更新を実施した遊戯施設の割合（%）＝更新を実施した遊戯施設（基）／更新が必要な遊戯施設（基）	0%	0%	100%

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	<input type="radio"/>	定住自立圏を含む	<input type="checkbox"/>	連携中枢都市圏を含む	<input type="checkbox"/>	流域水循環計画を含む	<input type="checkbox"/>	地域再生計画を含む	<input type="checkbox"/>
-----	-----------	-----------------------	----------	-----------------------	----------	--------------------------	------------	--------------------------	------------	--------------------------	-----------	--------------------------

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R06	R07	R08	R09	R10			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	花巻市	直接	花巻市	—	—	公園施設長寿命化対策支援事業	遊戯施設更新	花巻市	■					48		策定済
												小計					48		
											合計						48		

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
花巻市都市政策課において目標の達成状況を確認、取りまとめを行い事後評価を実施	令和7年12月
	公表の方法
	花巻市のホームページにて公表

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	愛宕公園において対策が必要な遊戯施設3施設の更新を実施し、安全で安心して利用できる都市公園整備を推進した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	

○特記事項（今後の方針等）

令和6年度の1年間で社会資本整備計画により都市公園事業を行い、定量的指標を達成することができた。今後も公園施設の安全確保に努め、誰もが安全で安心して利用できる都市公園の整備に取り組んでいきたい。

○目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値／実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	長寿命化計画に基づき更新を実施した遊戯施設の割合（％）＝更新を実施した遊戯施設（基）／更新が必要な遊戯施設（基）	
	最終目標値	100%
	最終実績値	100%

参考図面

計画の名称	安全に末永く楽しめる公園づくり（防災・安全）（重点）		
計画の期間	令和06年度 ～ 令和06年度（1年間）	交付対象	花巻市

縮尺 1:25,000 花巻都市計画図

