

令和7年度工事変更契約(2月変更分)

工事番号	工事名	工事場所	種別	契約相手方名	契約相手方住所	契約回数	契約日	契約金額	工期	変更事由
9	老人保健施設華の苑受変電設備更新工事	花巻市東和町安俣地内	電気	日成(株)	岩手県花巻市天下田161番地	当初契約	R7.5.22	18,674,700	R7.5.23 ~	R8.2.16
						第1回変更	R8.2.2	18,645,000	R7.5.23 ~	R8.2.16 ・現地調査の結果、既存単相トランスに高圧カットアウト50Aと高圧限流ヒューズ50Aが取り付けられていたため、更新容量を30Aから50Aへ変更。 ・発電機に仮設盤の漏電遮断器が設置済みのため、接地工事を省略。 ・産廃処分数量の精算。
22	花巻保健センター受変電設備更新・照明改修工事	花巻市南万丁目地内	電気	日興電気(株)	岩手県花巻市豊沢町4番14号	当初契約	R7.6.5	108,537,000	R7.6.6 ~	R8.3.2
						第1回変更	R8.2.20	108,449,000	R7.6.6 ~	R8.3.2 ・施設の運用状況を考慮し、1階メイン通路での足場の設置や解体が困難であるため、高所作業車に変更。 ・現場調査の結果、照明器具更新箇所に関連があったため精算変更。 ・照明器具更新に伴い天井点検口を増設。 ・産廃処分数量の精算。
41	本庁舎分室耐震補強工事	花巻市 城内 地内	建築一式	(株)伊藤組	岩手県花巻市山の神797番地1	当初契約	R7.7.2	137,940,000	R7.7.3 ~	R8.2.27
						第1回変更	R8.2.4	136,708,000	R7.7.3 ~	R8.3.31 ①会議室棟にて耐震補強の鉄骨組に支障となる地中梁の存在が判明したことから、撤去処分を追加する。 ②事務室棟において、既存基礎コンクリートの一部に不足が確認されたこと、また既存の土台および柱の一部に腐食が認められたことから、これらのコンクリート打設および取替えを追加する。 ③休憩室棟2階の床根太が健全であることから、床根太の交換を取止める。 ④仮設工法を再精査したところ、施工性の観点から外部足場を枠組み足場からくさび繋結式足場へ変更する。 ⑤増工に伴い、工期を令和8年3月31日まで延長する。
52	普通河川大堰川河川改修工事	花巻市 材木町 地内 外	土木一式	(株)船野組	岩手県花巻市二枚橋町北1丁目37番地	当初契約	R7.7.31	49,060,000	R7.8.1 ~	R8.3.19
						第1回変更	R8.2.18	42,757,000	R7.8.1 ~	R8.3.19 重力式擁壁工について、JR東北本線に対する近接施工に該当しており感電防止のため架空線との離隔2.0m以上を条件に施工承諾を得ていた。現地調査を行い本工事の現場状況やコンクリート打設規模等を考慮し離隔確保が可能な施工規模へと縮小し数量減するもの。既設護岸の石積みを練積みと想定しはつり作業のため石積撤去を計上していたが、現場で確認したところ護岸は空積みであったため、施工方法を床掘へ変更するもの。 上記理由に伴う減額変更。
62	川原町排水路改修工事	花巻市 大迫町大迫地内	土木一式	(株)宮商	岩手県花巻市大迫町外川目第28地割20番地1	当初契約	R7.8.20	16,500,000	R7.8.21 ~	R8.2.20
						第1回変更	R8.2.12	16,500,000	R7.8.21 ~	R8.3.20 側溝製品の製造業者から現場納入に時間を要する旨の通達があったため、製品の納入完了まで工事を中止していたことにより、履行期間を延長するもの。
59	準用河川折壁川河川改修工事	花巻市 大迫町内川目地内	土木一式	(株)佐藤組	岩手県花巻市大迫町大迫第3地割58番地	当初契約	R7.8.20	25,190,000	R7.8.21 ~	R8.3.2
						第1回変更	R8.2.27	24,642,200	R7.8.21 ~	R8.3.19 関係機関との協議により通行止めを決定し、交通誘導員を削減。現地調査の結果、川の堆積土砂が流れを阻害しているため、撤去に伴い河川土工の数量増。 上記理由による減額変更及び施工数量増に伴う工期延長。
60	市道轟木横断線道路改良(側溝)工事	花巻市 轟木 地内	土木一式	北和建设(株)	岩手県花巻市横志田4地割75番地	当初契約	R7.8.20	21,120,000	R7.8.21 ~	R8.2.24
						第1回変更	R8.2.20	21,120,000	R7.8.21 ~	R8.3.23 例年以上の降雪に伴う除排雪作業に時間を要し、主要工程の進捗が遅延したため、工期の延伸をおこなう。
58	市道東宮野目西線道路改良舗装工事	花巻市 東宮野目 地内	土木一式	(株)共和緑化	岩手県花巻市下似内第5地割105番地2	当初契約	R7.8.20	28,160,000	R7.8.21 ~	R8.3.2
						第1回変更	R8.2.24	28,160,000	R7.8.21 ~	R8.3.31 工事一部中止(電柱移設における関係機関との施工調整)による工期延長
72	市道甚五郎線(甚五郎橋)橋梁補修工事	花巻市 東和町館迫地内	土木一式	(有)鈴木工建	岩手県花巻市中根子参拾四樋田19	当初契約	R7.9.3	11,495,000	R7.9.4 ~	R8.2.17
						第1回変更	R8.2.16	12,485,000	R7.9.4 ~	R8.3.13 構造物の埋戻しについて発生土利用で計上していたが、土質試験の結果から埋戻しに適さない土質であったため土材料費、土砂処分費の増。 呑吐口工について、施工性を考慮し形状を変更するもの。形状変更に伴う呑吐口工のコンクリート、型枠数量の増。 上記理由に伴う増額変更及び工期延伸。
74	市道柵沢3号線(袖山橋)橋梁補修工事	花巻市 大迫町外川目地内	土木一式	(有)佐藤型枠工業	岩手県花巻市大迫町外川目第29地割82-1	当初契約	R7.9.3	11,550,000	R7.9.4 ~	R8.2.17
						第1回変更	R8.2.13	12,345,300	R7.9.4 ~	R8.3.17 現地踏査の結果、設計当時は健全であった地覆部材に劣化が認められ、車両通行等に支障を及ぼす恐れがあることから、本工事において補修を行うため橋梁地覆補修工を増工するものである。

令和7年度工事変更契約(2月変更分)

工事番号	工事名	工事場所	種別	契約相手方名	契約相手方住所	契約回数	契約日	契約金額	工期	変更事由
85	市道材木町・下二枚橋線(第2工区)舗装修繕工事	花巻市 二枚橋 地内	舗装	(株)大久保建設	岩手県花巻市東和町安俣2区11番地	当初契約	R7.9.18	36,707,000	R7.9.19 ~	R8.2.27
						第1回変更	R8.2.12	37,633,200	R7.9.19 ~	R8.2.27
										現地詳細調査の結果、起点部において舗装継目が連続しており走行性や維持管理の面で好ましくないため舗装範囲を延長し付近の継目まで擦付を行うもの。 施工区間内において交差点や工場の出入り口が多く、片側交互通行の待機車両との接触や混雑を避けるため交通誘導員を増員するもの。 上記理由に伴う増額変更。
84	除雪機械格納庫敷地造成工事	花巻市東和町安俣地内	土木一式	(有)小原組	岩手県花巻市東和町土沢9区219	当初契約	R7.9.18	11,165,000	R7.9.19 ~	R8.2.9
						第1回変更	R8.2.6	11,492,800	R7.9.19 ~	R8.2.9
										現況測量の結果から切土数量、のり面整形面積、種子散布面積が増となるもの。土質試験の結果、残土処分が3種建設発生土から最終処分土に変更となることにより残土等処分費が増となるもの。進入路の側溝入れ替えの際、国道283号の車道部分の影響範囲の舗装を打ち替える必要があり、舗装工(車道)面積を増とするもの。 交通誘導員の人数等を実績に合わせて変更するもの。
83	市道石神町西南線道路改良舗装工事	花巻市 石神町 地内	土木一式	(有)佐藤セメント工業	岩手県花巻市二枚橋町南1丁目34番地1	当初契約	R7.9.18	13,002,000	R7.9.19 ~	R8.3.2
						第1回変更	R8.2.24	13,002,000	R7.9.19 ~	R8.3.25
										現場調査の結果、下水道マンホールの高さ調整が必要となり、それに伴う関係機関との協議及び施工調整に時間を要することによる工期延長
102	市道三日堀線舗装修繕工事	花巻市 石鳥谷町新堀地内	舗装	(株)山下組	岩手県花巻市上根子字石川原78番地1	当初契約	R7.10.29	9,768,000	R7.10.30 ~	R8.3.3
						第1回変更	R8.2.24	10,967,000	R7.10.30 ~	R8.3.30
										現地調査の結果、本線に接続する市道との交差点部の既存舗装版に損傷が見られることから、舗装打換え面積を増とする。 例年を上回る降雪と冬期間の低温により、アスファルト舗装に必要な路面温度及び締固め条件を確保できないことから工期を延伸する。
101	市道小瀬川・角線舗装修繕工事	花巻市 小瀬川 地内	舗装	(株)伊藤組	岩手県花巻市山の神797番地1	当初契約	R7.10.29	10,156,300	R7.10.30 ~	R8.3.2
						第1回変更	R8.2.27	11,810,700	R7.10.30 ~	R8.3.12
										現地調査を行ったところ、令和2年度の調査時点では損傷が見られなかった箇所が舗装面のクラック、わだちが新たに確認されたことから、舗装修繕範囲の延長を行い増額変更するもの。 上記に伴い工期延長を行うもの。
8	石鳥谷総合支所庁舎照明設備更新工事	花巻市 石鳥谷町八幡地内	電気	新高電気(株)	岩手県花巻市大通り一丁目4番15号	当初契約	R7.5.22	58,225,200	R7.5.23 ~	R8.2.16
						第1回変更	R7.10.6	65,252,000	R7.5.23 ~	R8.3.17
						第2回変更	R8.2.25	65,274,000	R7.5.23 ~	R8.3.17
										・車庫棟照明器具更新の追加 今年に入り車庫棟の照明器具の不点灯が多発しているため、本工事にあわせて更新を行う。 ・既存LED照明器具の移設 既存のLED照明器具を調査した結果、今回の工事で更新する灯具と照度が相違するため、既存LED照明を空き室となっている3階執務室等に移設を行い、1階及び2階の執務室の照度のばらつきを抑える必要があるため変更をする。 ・上記増工に伴う工期延長 設置照明器具数及び処分量の精算
32	笹間振興センター改修工事	花巻市 北笹間 地内	建築一式	(株)佐藤工務店	岩手県花巻市膝立字北野161番地	当初契約	R7.6.18	41,756,000	R7.6.19 ~	R8.1.14
						第1回変更	R7.11.11	43,263,000	R7.6.19 ~	R8.2.20
						第2回変更	R8.2.19	46,112,000	R7.6.19 ~	R8.2.20
										①屋根(長尺カラー鉄板瓦棒葺き)について、詳細調査(近接目視)の結果、チョーキング(白亜化現象)が見られることから、関係者との協議により、屋根塗装工事を追加する。 ②新設する玄関脇スロープへ雨だれや落雪が発生する恐れがあることから、それを防ぐ目的で雨どいと雪止めネットを新設する。 ③増工に伴い、工期を令和8年2月20日まで延長する。 ①外壁劣化調査の結果、当初設計と補修内容および数量に相違が認められたため、調査結果に合わせて補修内容および数量を変更する。 ②南面既存テラスについて、著しく劣化しており、また現状では使用していないことから、既存テラスを撤去しアスファルト舗装を施工する。 ③火災受信機の更新にあたり現地調査を行った結果、防火戸回路の存在が確認されたため、受信機を複合盤へ変更する。
61	普通河川平滝川河川改修工事	花巻市 石鳥谷町松林寺 地内	土木一式	(有)菅重建設	岩手県花巻市石鳥谷町北寺林第11地割100番地1	当初契約	R7.8.20	18,700,000	R7.8.21 ~	R8.2.20
						第1回変更	R8.2.20	18,883,700	R7.8.21 ~	R8.3.2
						第2回変更	R8.2.27	18,822,100	R7.8.21 ~	R8.3.2
										構造物の埋戻しについて発生土利用で計上していたが、土質試験結果から一部の発生土が埋戻しに適さない土質であったため土材料費、土砂処分費の増。 仮設工において河川勾配や施工時の流量から上流部の仮締切のみで施工が可能であるため土のう配置を変更するもの。 上記事由に伴う増額変更及び工期延長。 現地の排水管敷設状況を考慮し排水管継手材料の追加計上。 当初設計にて平板載荷試験により地耐力を測定することとしていたが、施工幅が狭隘であり平板載荷試験の採用が困難であることからエレフット試験へ変更するもの。 上記理由による減額変更。
65	市道西線外舗装新設工事	花巻市 東和町鷹巣堂 地内	舗装	(株)共和緑化	岩手県花巻市下似内第5地割105番地2	当初契約	R7.8.21	19,613,000	R7.8.22 ~	R8.1.13

令和7年度工事変更契約(2月変更分)

工事番号	工事名	工事場所	種別	契約相手方名	契約相手方住所	契約回数	契約日	契約金額	工期		変更事由	
						第1回変更	R8.1.13	20,037,600	R7.8.22	~	R8.2.13	現地状況を考慮し、本線舗装の保護の必要がある箇所について、進入路舗装を増工することによる増額変更及び工期延長
						第2回変更	R8.2.13	20,813,100	R7.8.22	~	R8.2.13	現地調査及び試掘の結果、既設横断管渠において接合部のずれや劣化が確認され、安全性および道路機能の維持の観点から早期の対処が必要となる。よって、既設管渠をベンチボックスに更新することから管渠工を増工し、増額変更するもの。
89	市道野田線(野田橋)橋梁塗装工事	花巻市 石鳥谷町南寺林 地内	塗装	(株)瀧田屋	岩手県花巻市御田屋町4番40号	当初契約	R7.9.18	12,980,000	R7.9.19	~	R8.2.20	
						第1回変更	R8.1.28	12,785,300	R7.9.19	~	R8.2.20	現地の車両交通状況から交通誘導員が不要となるため交通誘導員数量の減
						第2回変更	R8.2.16	11,803,000	R7.9.19	~	R8.2.20	現場塗装工において、岩手県新技術等活用促進事業に掲載のある工法を利用し省力・省人化が図られたことによる減額変更。
88	和田プール塗装外改修工事	花巻市 東和町安俣 地内	建築一式	(株)太田代組	岩手県花巻市豊沢町8番47号	当初契約	R7.9.16	20,350,000	R7.9.17	~	R8.1.14	
						第1回変更	R7.12.23	21,186,000	R7.9.17	~	R8.3.18	・現地調査の結果、表面プールサイド床シートの下層にシートが残っていたこと、腰洗い場側壁の塗装について重ね塗りしていたが塗料が適さないことが判明し他塗料の仕様により既存弾性リシンを剥がす可能性があると、幼児用プール槽の塗料の調査が必要であることからアスベスト含有調査を追加する。 ・女子更衣室の片引戸について、戸車交換としていたが、歪みが進行しており戸車交換では改善しないことから、戸車交換を取りやめ、片引戸を更新する。 ・上記の調査、工事の増加に伴い、工期を延長する。
						第2回変更	R8.2.2	22,858,000	R7.9.17	~	R8.3.18	・現状、既存ロッカーは有料(100円)であること、床へのサビ移りが発生していること、一部のロッカーのコインボックスが破損していること、扉がないもの、鍵や投入口が破損しているものが多々あったことからロッカーを更新する。(更新:80個) ・ロッカー更新に伴い、既存のスチールロッカーを運搬、処分する。(既存:150個)
104	令和7年度 環ため池 廃止工事	花巻市 高松 地内	土木一式	有)佐藤セメント工業所	岩手県花巻市二枚橋町南1丁目34番地1	当初契約	R7.11.4	4,284,500	R7.11.5	~	R8.2.18	
						第1回変更	R8.2.18	4,598,000	R7.11.5	~	R8.2.27	・角型U型側溝延長の精査 ・法面保護を種子散布としていたが、雪解けにより法面の土の水分が多く種子が流出することから植生シートに変更する。 ・土の水分が多く土工の仕上げに期間が必要のため工期を延長する。
						第2回変更	R8.2.27	4,488,000	R7.11.5	~	R8.2.27	現場の状況から現場環境改善の取り組みの必要性が低いことから対象外とすることによる減額変更。
5	市道上下駒板線道路改良舗装工事	花巻市 高松 地内	土木一式	(株)照甲組	岩手県花巻市桜町一丁目417番地	当初契約	R7.5.21	43,424,700	R7.5.22	~	R7.12.25	
						第1回変更	—	43,424,700	—	~	R8.3.19	工事一部中止(電柱移設における関係機関との施工調整)による工期延長