

平成20年7月28日の東和地域を中心とする局地的豪雨による
被害状況及び対応等について

* 状況については、今後の調査により変わる場合があります。

1 基本事項

- (1) 平成20年7月28日 9時53分 花巻市災害警戒本部設置
同日 20時21分 花巻市災害警戒本部廃止

(2) 雨量

積算雨量 : 平成20年7月28日降り始めから29日0時 27.5mm(消防本部調)
最大時間雨量 : 28日14時 19mm(消防本部)
14時 47mm(東和町石鳩岡テレメーター)

2 被害の状況

- (1) 人的被害 なし

(2) 建物の被害

区分	住家	非住家	計	摘要
床下浸水	1	1	2	館迫地内、六本木公民館

(3) 公共土木施設の被害

区分	主な被害箇所	被害状況	箇所数	概算被害額 (千円)	復旧方法
道路	拝峠線、平山線、北川目鳩岡線、石南線、駅前八日市場線ほか	路肩流出・崩壊、ブロック積擁壁倒伏、土砂堆積、法面崩壊、砂利流失ほか	75	49,700	かご工、かご枠工、コンクリートブロック積工、土砂撤去、路盤工、側溝工、敷砂利ほか
河川	絹川、添市川、滝ノ川、小通川ほか	護岸洗掘、土砂堆積	11	55,700	コンクリートブロック積工、フトン籠、土砂除去
公園	館山公園	法面崩壊	2	2,500	土砂撤去、法面整形
合計			88	107,900	

(4) 農林業施設の被害

区分	主な被害箇所	被害状況	箇所数	概算被害額 (千円)	復旧方法
農地	東晴山3区、 石鳩岡	土砂流入、法面 崩壊ほか	8	4,800	フトン籠、土砂撤去、板 柵
農道	土沢11区、 鷹巣堂12 区、土沢10 区ほか	路肩、法面崩壊、 U字溝流失、砂 利流失ほか	14	3,300	側溝再設置、フトン籠工、 盛土、土砂撤去井戸ほか
水路	石鳩岡排水 路、六本木地 区農業用水路 ほか	護岸決壊	10	3,200	コンクリートブロック積 工、フトン籠、土砂除去 ほか
林道	三郡塚線、滑 峠線、尻高沢 線	路盤洗掘	3	2,000	路盤工
合 計			35	13,300	

(5) 農作物の被害

作物	面積(a)	被害額 (千円)	所 在
水稻	4.6	282	大迫(落合) 東和(東晴山、白山、倉沢、南川目、石 鳩岡)、石鳥谷(山屋)
野菜	1.0	0(自家用)	大迫(落合)
小豆	0.5	1	東和(白山)
牧草	1.5	19	東和(南川目、石鳩岡)

* 土砂流入、冠水、倒伏によるもの