

令和6年度工事変更契約(11月変更分)

工事番号	工事名	工事場所	種別	契約相手方名	契約相手方住所	契約回数	契約日	契約金額	工期			変更事由
13	市道狄川線道路改良(側溝)工事	花巻市 大迫町外川目地内	土木一式	森田建設(株)	岩手県花巻市大迫町大迫第4地割30番地の15	当初契約	R6.6.5	18,095,000	R6.6.6	~	R6.11.25	
						第1回変更	R6.11.22	18,774,800	R6.6.6	~	R6.11.25	アスファルト舗装面積の増 現地状況を考慮したことによる交通誘導員の増 上記理由に伴う増額
20	消防本部庁舎受変電設備改修工事	花巻市 材木町 地内	電気	日興電気(株)	岩手県花巻市豊沢町4番14号	当初契約	R6.6.5	18,470,100	R6.6.6	~	R6.12.2	
						第1回変更	R6.11.29	19,811,000	R6.6.6	~	R6.12.2	・現地調査の結果により、当初見込んでいなかったスコット変圧器10KVAの撤去に伴う増額 ・別途改修工事(建築)にて回路が増えることにより、本工事で専用プレーカーを追加するため増額 ・既存ケーブルラック使用により防火区画の穴あけが不要となることによる、貫通処理の数量減に伴う減額 ・現地調査の結果により、当初見込んでいた1階の電気配線の延長減に伴う減額
21	市道山の神・諏訪線(南諏訪工区)道路改良舗装工事	花巻市 南諏訪町 地内	舗装	(株)船野組	岩手県花巻市二枚橋町北1丁目37番地	当初契約	R6.6.5	51,590,000	R6.6.6	~	R6.12.2	
						第1回変更	R6.11.29	50,781,500	R6.6.6	~	R6.12.27	現場精査による、施工数量の減 残土運搬距離が変更となったことによる減額 電柱移転に時間を要したことから工期を延伸
27	宮沢賢治童話村ライトアップ機材等倉庫新築工事	花巻市 高松 地内	建築一式	(株)佐藤工務店	岩手県花巻市膝立字北野161番地	当初契約	R6.6.26	21,428,000	R6.6.27	~	R6.11.25	
						第1回変更	R6.11.22	21,164,000	R6.6.27	~	R6.11.25	・予備配管が無かったことにより、ハンドホール内の既存電源から分岐したため、分岐工賃増及びハンドホールからキュービクルまでの電線数量の減 ・建柱位置間に高低差があることによる、道路面から架空線への離隔距離確保のため、電柱1本の高さを10mから12mに変更 ・スロープ位置の高低差について、設計図面より現況の高低差が大きかったことによる段差解消のため、シャッター前スロープの奥行きを1.5mから4.3mに変更
35	市道大興寺53号線外舗装新設工事	花巻市 石鳥谷町大興寺 地内	舗装	(株)伊藤組	岩手県花巻市山の神797番地1	当初契約	R6.6.26	17,744,100	R6.6.27	~	R6.11.12	
						第1回変更	R6.11.11	19,173,000	R6.6.27	~	R6.11.12	アスファルト舗装面積の増 現地状況を考慮し、交通誘導員の増 上記理由に伴う増額
46	市道八重畑幹線道路改良(側溝)工事	花巻市 石鳥谷町五大堂 地内	土木一式	(株)長澤工務店	岩手県花巻市石鳥谷町八幡第11地割29番地2	当初契約	R6.7.10	20,900,000	R6.7.11	~	R7.1.10	
						第1回変更	R6.11.27	21,166,200	R6.7.11	~	R7.1.10	現地舗装が想定より劣化していたことによる、復旧面積の増加 上記内容に伴う工事費の増額
77	市道小原田4号線舗装新設工事	花巻市 大迫町亀ヶ森 地内	舗装	(有)山愛緑化	岩手県花巻市西宮野目9-141-1	当初契約	R6.8.8	5,651,800	R6.8.9	~	R6.11.25	
						第1回変更	R6.11.25	6,387,700	R6.8.9	~	R6.12.9	排水構造物工(管渠工・集水槽工)の増工 増工に伴う増額変更及び工期延伸