

令和6年度工事変更契約(4月変更分)

工事 番号	工事名	工事場所	種別	契約相手方名	契約相手方住所	契約 回数	契約日	契約金額	工期			変更事由
(R5)90	市道城内・大通り一丁目線(大通り工区)歩道整備工事	花巻市 花城町 地内	土木一式	(株)伊藤工業所	岩手県花巻市豊沢町8番35号	当初契約	R5.9.21	16,610,000	R5.9.22	～	R6.3.12	
						第1回変更	R6.3.11	16,610,000	R5.9.22	～	R6.3.29	・電柱移設に時間を要し、工事一部中止をしていたことから工期を延伸する。
						第2回変更	R6.3.29	16,610,000	R5.9.22	～	R6.4.30	・電柱移設に時間を要し、工事一部中止をしていたことから工期を延伸する。
						第3回変更	R6.4.25	23,079,100	R5.9.22	～	R6.4.30	・掘削時、想定していなかった既存擁壁の撤去が新たに生じたことによる増額変更 ・現場交通状況に応じた交通誘導員の増員配置による増額変更 ・週休二日への取り組みによる増額変更
(R5)119	普通河川油沢川筋二枚橋排水路改修工事	花巻市 二枚橋町南1丁目 地内	土木一式	(株)共和緑化	岩手県花巻市下似内第5地割105番地2	当初契約	R5.10.12	22,000,000	R5.10.13	～	R6.3.18	
						第1回変更	R6.3.13	22,000,000	R5.10.13	～	R6.3.29	・工事一部中止の解除に伴い、中止期間分の業務の遅れから工期を延伸するもの
						第2回変更	R6.3.28	23,349,700	R5.10.13	～	R6.5.17	・現場精査によるアスファルト舗装工の増 ・上記及び繰越承認を得た事による工期延長 ・週休二日制実施による補正係数計上
						第3回変更	R6.4.19	21,381,800	R5.10.13	～	R6.5.17	・現場精査による、転落防止柵、境界杭の数量減 ・現場精査による、仮設計画の変更
(R5)153	5災35号その他市道沢崎4号線道路災害復旧工事	花巻市 大迫町外川目 地内	土木一式	(株)秀建築事務所	岩手県花巻市大迫町大迫11-12-1	当初契約	R6.1.31	2,530,000	R6.2.1	～	R6.3.25	
						第1回変更	R6.3.25	3,234,000	R6.2.1	～	R6.4.26	・法面崩落箇所で再度法面が崩れることを防ぐため、整形工の増 ・工種が増えたことによる工期の延長
						第2回変更	R6.4.25	3,477,100	R6.2.1	～	R6.4.26	・実績による土砂運搬距離の増 ・現場精査による、樹木伐採及び運搬処分 の増
(R5)162	市道吹張町・滝ノ沢線(第2工区)歩道整備工事	花巻市 南万丁目 地内	土木一式	菅原建設(株)	岩手県花巻市東和町土沢2区36番地	当初契約	R6.3.29	66,814,000	R6.3.30	～	R7.1.6	
						第1回変更	R6.4.19	67,874,400	R6.3.30	～	R7.1.6	・単価適用年月変更請求があり、3月単価から4月単価へ変更したことによる増額
(R5)164	市道二津屋金属工業団地環状線舗装修繕工事	花巻市 東十二丁目 地内	舗装	(株)照甲組	岩手県花巻市桜町一丁目417番地	当初契約	R6.3.29	27,680,400	R6.3.30	～	R6.9.11	
						第1回変更	R6.4.11	27,728,800	R6.3.30	～	R6.9.11	請負業者より単価適用年月変更請求があつたことによる単価適用年月の変更