

令和6年度工事変更契約(5月変更分)

工事番号	工事名	工事場所	種別	契約相手方名	契約相手方住所	契約回数	契約日	契約金額	工期			変更事由
(R5)78	市道上下小舟渡東7号線外道路改良(側溝)工事	花巻市 上下小舟渡 地内	土木一式	(株)共和緑化	岩手県花巻市下似内第5地割105番地2	当初契約	R5.9.6	25,740,000	R5.9.7	～	R6.3.21	
						第1回変更	R6.3.21	25,740,000	R5.9.7	～	R6.3.29	・水道移設に時間を要し、工事一部中止をしていたことから工期を延伸する。
						第2回変更	R6.3.29	25,740,000	R5.9.7	～	R6.5.17	・水道移設に時間を要し、工事一部中止をしていたことから工期を延伸する。
						第3回変更	R6.5.16	33,610,500	R5.9.7	～	R6.5.17	・試掘調査後、地下埋設物が支障となったため、排水経路の変更による増額変更 ・アスファルト舗装工の数量増による増額 ・水道施設及び下水道施設が工事の支障となり、本工事で移設等行ったことによる増額
(R5)85	山の神地内排水路改修(その2)工事	花巻市 山の神・十二丁目 地内	土木一式	高田工業(株)	岩手県花巻市石鳥谷町上口二丁目6番地5	当初契約	R5.9.21	48,397,800	R5.9.22	～	R6.3.22	
						第1回変更	R6.3.22	62,342,500	R5.9.22	～	R6.5.31	・残土処理運搬距離の実績変更に伴い増額 ・RCボックスカルバートの施工において、電柱の支線や長木小屋が支障となりクレーンヤードを確保できないためRCボックスカルバートの製品を2m→1mものへ変更したことにより増額 ・現場精査の結果、プレキャストU型側溝をカーブ部分に対応できるよう斜切品や集水桝への取付部の調整により短尺品への変更に伴い増額 ・RCボックスカルバートやプレキャストU型側溝の施工に伴い、敷鉄板工を増工したことによる増額。 ・上記増工分に伴い工期を延長します。
						第2回変更	R6.5.22	69,599,200	R5.9.22	～	R6.5.31	・既存アスファルト舗装のクラック解消に伴い、進入路や車道部の舗装面積増 ・歩行者や車両の安全を考慮し、ガードレールや転落(横断)防止柵設置に伴い増額 ・現場状況に合わせ、水替工の日数増
(R5)103	市道上下駒板線道路改良舗装工事	花巻市 高松 地内	土木一式	(株)小原建設	岩手県花巻市高木第19地割48番地1	当初契約	R5.10.4	35,200,000	R5.10.5	～	R6.3.18	
						第1回変更	R6.3.18	35,200,000	R5.10.5	～	R6.3.29	電柱移設に時間を要し、工事を一部中止したことによる工期延長
						第2回変更	R6.3.29	35,200,000	R5.10.5	～	R6.5.31	電柱移設に時間を要し、工事を一部中止したことによる工期延長
						第3回変更	R6.5.30	39,590,100	R5.10.5	～	R6.5.31	土質状況により湧水処理が必要になることから、工種の増工に伴う増額。 アスファルト舗装工(本線)の増及び増額。 水道管移設を工事内で対応したことによる増額。 実績による交通誘導員の増及び増額。
(R5)111	市道中学線(寿橋)橋梁補修工事	花巻市 大迫町内川目地内	土木一式	(有)滝田工務店	岩手県花巻市里川口町7番3号	当初契約	R5.10.19	41,998,000	R5.10.20	～	R6.3.25	
						第1回変更	R6.3.13	41,998,000	R5.10.20	～	R6.3.29	・工事一部中止の解除に伴い、中止期間分の業務の遅れから工期を延伸するもの
						第2回変更	R6.3.29	45,843,600	R5.10.20	～	R6.5.10	・現場精査による断面修復工数量の増。 ・上記に伴う工期の延長
						第3回変更	R6.5.9	51,544,900	R5.10.20	～	R6.5.10	・現場精査による、アスファルト舗装工の増 ・実績による交通誘導員の増 ・週休2日工事を達成したことによる、週休2日補正の計上
(R5)113	市道三保線(清水橋)橋梁補修工事	花巻市 石鳥谷町北寺林 地内	土木一式	(有)菅重建設	岩手県花巻市石鳥谷町北寺林第11地割100番地1	当初契約	R5.10.19	37,510,000	R5.10.20	～	R6.3.25	
						第1回変更	R6.3.13	37,510,000	R5.10.20	～	R6.3.29	・工事一部中止の解除に伴い、中止期間分の業務の遅れから工期を延伸するもの
						第2回変更	R6.3.29	40,768,200	R5.10.20	～	R6.5.31	・現場精査による断面修復工数量の増 ・上記に伴う工期の延長
						第3回変更	R6.5.30	45,069,200	R5.10.20	～	R6.5.31	・現場精査による、断面修復数量の増 ・防水性の向上を目的とした、表面含浸工の増

令和6年度工事変更契約(5月変更分)

工事 番号	工事名	工事場所	種別	契約相手方名	契約相手方住所	契約 回数	契約日	契約金額	工期			変更事由
(R5)124	花巻公共下水道 高木第1号・丸加団地マンホールポンプ機械・電気設備改築更新工事	花巻市 高木・石鳥谷町好地 地内	電気	(株)阿部電機商会	岩手県花巻市鍛冶町5番9号	当初契約	R5.10.13	19,030,000	R5.10.14	～	R6.3.25	
						第1回変更	R6.3.25	19,030,000	R5.10.14	～	R6.3.29	・更新を予定している制御盤について、製作に必要な部材(電線ケーブル類)の供給が停止しており、製作に期間を要することから工期を延長する。(繰越予定のため、翌債承認が下り次第必要工期へ再度延長を行う。)
						第2回変更	R6.3.29	19,030,000	R5.10.14	～	R6.5.31	・更新を予定している制御盤について、製作に必要な部材(電線ケーブル類)の供給が一時停止しており、製作に期間を要することから工期を延長する。
						第3回変更	R6.5.30	22,081,400	R5.10.14	～	R6.5.31	・マンホールポンプ制御盤について、現地精査により既設制御盤に合わせた規格の変更が必要となることによる増額 ・現地精査の結果既設のケーブル埋設管路が経年変化により再利用できない状態であるため、埋設管を新設することによる増工(土工・付帯工)
(R5)140	市道幸田南5号線(下西沢橋)橋梁改修工事	花巻市 幸田 地内	土木一式	(有)佐藤建設	岩手県花巻市二枚橋町南1丁目35番地	当初契約	R5.11.22	12,573,000	R5.11.23	～	R6.3.25	
						第1回変更	R6.3.25	13,662,000	R5.11.23	～	R6.5.15	・現場精査による土留・仮締切工の工法変更に伴う増額 ・上記に伴う工期延長
						第2回変更	R6.5.14	13,218,700	R5.11.23	～	R6.5.15	・当初、仮設道路を設置し施工することとしていたが現道を通行止めにし、施工することが可能となったことによる仮設工の減 ・現場精査による舗装工の増 ・現場精査による数量の変更
(R5)145	東和図書館北側トイレ改修工事	花巻市 東和町安俣地内	管	(株)大久保建設	岩手県花巻市東和町安俣2区11番地	当初契約	R5.12.27	19,360,000	R5.12.28	～	R6.5.27	
						第1回変更	R6.5.27	21,516,000	R5.12.28	～	R6.6.27	・トイレ改修に伴う建物内部汚水管の更新において、既存部分への接続としていた部分(キュービクル下)の勾配が不良で排水が流れにくく溜まることが判明したため、配管ルートの見直しを行った。 ・配管ルートの見直しにより、新たに地中梁に配管用の開口及び開口部の補強が必要となったことによる増 ・増工に伴い工期を延長する。
(R5)159	湯本中学校プールサイド改修工事	花巻市 湯本 地内	建築一式	(有)鈴木工建	岩手県花巻市不動67番地3	当初契約	R6.2.16	11,110,000	R6.2.17	～	R6.5.20	
						第1回変更	R6.5.15	11,121,000	R6.2.17	～	R6.5.20	・週休二日制工事(受注者希望型)の実施による工事費の補正 ・シャワー、足洗い場の間の床材について、シート貼りから防滑塗膜防水に変更する。(メーカーからの提案により、水に浸る部分には適さないため。)
(R5)160	湯本小学校プールサイド改修工事	花巻市 大畑 地内	建築一式	(有)鈴木工建	岩手県花巻市不動67番地3	当初契約	R6.2.16	8,030,000	R6.2.17	～	R6.5.20	
						第1回変更	R6.5.15	8,173,000	R6.2.17	～	R6.5.20	・週休二日制工事(受注者希望型)の実施による工事費の補正 ・シャワーの床材について、シート貼りから防滑塗膜防水に変更する。(メーカーからの提案により、水に浸る部分には、適さないため。) ・プールサイド外周の側溝部分の塗膜防水について、発注時点では予算を確保できなかったため見送りとしていたが、予算を確保できたため、追加する。
(R5)164	市道二津屋金属工業団地環状線舗装修繕工事	花巻市 東十二丁目地内	舗装	(株)照甲組	岩手県花巻市桜町一丁目417番地	当初契約	R6.3.29	27,680,400	R6.3.30	～	R6.9.11	
						第1回変更	R6.4.11	27,728,800	R6.3.30	～	R6.9.11	請負業者より単価適用年月変更請求があったことによる単価適用年月の変更。
						第2回変更	R6.5.7	32,071,600	R6.3.30	～	R6.9.11	花巻機械金属工業団地連絡協議会と協議を行い、交通規制等の観点から施工延長増及び増額変更を行うもの