

令和6年度工事変更契約(7月変更分)

工事 番号	工事名	工事場所	種別	契約相手方名	契約相手方住所	契約 回数	契約日	契約金額	工期			変更事由
(R5)76	市道黒沢矢柄線法面 対策工事	花巻市 大迫町内川目 地内	土木 一式	(株)船野組	岩手県花巻市二枚橋町北1 丁目37番地	当初 契約	R5.9.6	55,715,000	R5.9.7	～	R6.3.22	
						第1回 変更	R6.3.15	55,715,000	R5.9.7	～	R6.3.29	材料(高耐圧ポリエチレン管)の納入に時間を要 するため工事中止を行った。 工事中止により工程に遅れが生じたため工期 延伸
						第2回 変更	R6.3.29	55,715,000	R5.9.7	～	R6.7.31	材料(高耐圧ポリエチレン管)の納入に時間を要 するため工事中止を行った。 工事中止により工程に遅れが生じたため工期 延伸
						第3回 変更	R6.7.30	68,926,000	R5.9.7	～	R6.9.30	当初想定より法面部の亀裂やオーバーハン グ等が多く見られたことによる、法面整形面 積の増 法面部の岩塊を撤去した際に法面の凹凸が 当初想定より大きくなったことによる法面処理 (不陸整正)工の増 法面掘削及び整形面積の増に伴う、高強度 ネット施工面積及び材料費用の増額 地元から設置した仮設道路への一部拡幅用 要望があったことによる、舗装面積の増 施工数量の増加に伴う工期の延長
(R5)110	市道上町・成田線法面 対策工事	花巻市 外台 地内	土木 一式	(株)山下組	岩手県花巻市上根子字石 川原78番地1	当初 契約	R5.10.19	63,250,000	R5.10.20	～	R6.3.25	
						第1回 変更	R6.3.25	63,250,000	R5.10.20	～	R6.3.29	文化財課との協議、NTT埋設管の試掘に時 間を要したことによる工期延長
						第2回 変更	R6.3.29	63,250,000	R5.10.20	～	R6.8.30	文化財課との調整、埋設管の調査に時間を 要したことによる工期延長
						第3回 変更	R6.7.29	66,005,500	R5.10.20	～	R6.8.30	文化財課との調整、埋設管の調査に時間を 要したことによる工期延長
(R5)138	花南産業団地B工区造 成(下水道)工事	花巻市 山の神 地内	土木 一式	(株)瀧田屋	岩手県花巻市御田屋町4番 40号	当初 契約	R5.12.1	28,600,000	R5.12.2	～	R6.3.21	
						第1回 変更	R6.3.21	28,600,000	R5.12.2	～	R6.7.22	道路改良等関連工事との工程調整により、 施工時期に制約があり日数を要するため完 成期限を変更するもの
						第2回 変更	R6.7.19	28,600,000	R5.12.2	～	R6.8.22	関連する道路改良工事との工程調整により 施工に時間を要するため完成期日を変更す る。
(R5)143	特定空家等解体工事	花巻市 上町 地内	解体	(株)船野組	岩手県花巻市二枚橋町北1 丁目37番地	当初 契約	R5.12.1	140,800,000	R5.12.2	～	R6.7.29	
						第1回 変更	R6.7.11	140,800,000	R5.12.2	～	R6.9.12	内部残留物撤去後の現場調査により、建物 の劣化が著しく、振動により外壁の倒壊及び 崩落の恐れがあることから、人力作業の増加 及び施工方法の検討に時間を要するため、 工期を変更する。
(R5)157	市営本館アパート(301 ～304号)改修工事	花巻市 本館 地内	建築 一式	(株)小原建設	岩手県花巻市高木第19地 割48番地1	当初 契約	R6.2.22	28,050,000	R6.2.23	～	R6.7.22	
						第1回 変更	R6.7.19	27,863,000	R6.2.23	～	R6.7.22	①仮設工法の再精査を行い、施工性の観点 から外部足場を枠組み足場からくさび緊結足 場へ変更する。 ②現地調査の結果、既存換気扇設置部の孔 を新設する24時間換気の貫通孔として使用 できることから、コア抜きを取止める。 ③既存床撤去後再調査の結果、下記の項目 を追加する。 ・土間コンクリート打設部分の不陸が大きいこ とから、砕石敷きを追加する。 ・鋼製束の不足分を追加する。 ④給排水管の更新について再精査を行い、 施工性の観点から鋼管を架橋ポリエチレン管 へ変更する。