

令和6年度工事変更契約(9月変更分)

工事 番号	工事名	工事場所	種別	契約相手方名	契約相手方住所	契約 回数	契約日	契約金額	工期			変更事由
(R5)55	花南産業団地B工区造成工事	花巻市 山の神 地内	土木一式	(株)たかしん興業	岩手県花巻市円万寺字下堰田18番地	当初契約	R5.9.7	415,074,000	R5.9.8	～	R7.9.18	
						第1回変更	R5.10.10	418,310,200	R5.9.8	～	R7.9.18	受注者より9月13日付けで単価適用年月変更請求があったことから、特記仕様書第14条第6項の規定により単価適用年月を設計書作成時の「令和5年7月」から、当初契約年月日「令和5年9月7日」の最新単価適用年月日である「令和5年9月」に変更するもの。
						第2回変更	R6.9.19	686,438,500	R5.9.8	～	R7.9.18	・敷地造成工 盛土材として不適合な発生土が想定より多いことから土砂搬出数量の増加、これに伴い盛土数量が増加する。 土砂運搬距離を実績変更とする。 不足する盛土材について、他工事の残土受入れて賄えない分について購入土とする。 □ ・木根処理数量 幹径からの推定値で算定していたが、実績と乖離が大きいため実績数量を基に変更する。 □ ・施工年度変更 関連工事との工程調整、施工性等を考慮し、一部工種の施工年度を変更する。 □ 以上のことから、設計数量を変更するもの。
(R5)84	市道寺林線(上人橋)下部工(A2)工事	花巻市 石鳥谷町中寺林 地内	土木一式	(株)船野組	岩手県花巻市二枚橋町北1丁目37番地	当初契約	R5.9.21	63,668,000	R5.9.22	～	R6.3.25	
						第1回変更	R6.3.25	63,668,000	R5.9.22	～	R6.3.29	工事中止(場所打杭施工業者の工程調整)による工期延長
						第2回変更	R6.3.29	63,668,000	R5.9.22	～	R6.9.20	工事中止(場所打杭施工業者の工程調整)による工期延長
						第3回変更	R6.9.20	63,668,000	R5.9.22	～	R7.3.28	河川管理者との協議に時間を要したことから工期を延伸する。
(R5)137	市道山の神産業団地2号線外道路改良(その1)工事	花巻市 山の神 地内	土木一式	大和建設(株)	岩手県花巻市金矢第1地割28番地	当初契約	R5.12.1	114,364,800	R5.12.2	～	R6.3.26	
						第1回変更	R6.3.25	114,364,800	R5.12.2	～	R6.3.29	上下水道等の関連工事との工程調整により、施工に日数を要するため完成期日を変更するもの
						第2回変更	R6.3.29	114,364,800	R5.12.2	～	R7.1.31	上下水道等の関連工事との工程調整により、施工に日数を要するため完成期日を変更するもの
						第3回変更	R6.9.3	138,860,700	R5.12.2	～	R7.1.31	関連工事との工程調整により、道路土工(盛土)、排水構造物工、路盤工の範囲を増減する必要が生じた。 降雨等の影響で軟弱化した発生土の処理数量が増加、これに伴い盛土数量が増加する。 発生土で不足する盛土材について、他工事による土砂搬入が見込めないことから、購入する必要が生じた。 以上のことから、設計数量を変更するもの。
(R5)143	特定空家等解体工事	花巻市 上町 地内	解体	(株)船野組	岩手県花巻市二枚橋町北1丁目37番地	当初契約	R5.12.1	140,800,000	R5.12.2	～	R6.7.29	
						第1回変更	R6.7.11	140,800,000	R5.12.2	～	R6.9.12	内部残留物撤去後の現場調査により、建物の劣化が著しく、振動により外壁の倒壊及び崩落の恐れがあることから、人力作業の増加及び施工方法の検討に時間を要するため、工期を変更する。
						第2回変更	R6.9.11	143,264,000	R5.12.2	～	R6.10.31	屋根材撤去後に確認された屋上花壇及び残留物処分を追加する。 埋設物調査により確認された、東側ガス配管切離しを追加する。 隣地地盤への影響が懸念されることから、地下構造物撤去範囲及び造成範囲を変更する。 現場状況により交通誘導員の種類及び数量を変更する。 花巻まつり開催に伴い、敷き鉄板撤去再設置を追加する。 実施数量から産廃処理数量を変更する。 増工及び地下構造物撤去範囲の協議に時間を要したことから工期を変更する。
(R5)163	市道藤沢・石神町公園線(天神橋)橋梁補修工事	花巻市 藤沢町 地内	土木一式	(株)佐賀建設	岩手県花巻市石鳥谷町南寺林第5地割297番地	当初契約	R6.3.29	13,090,000	R6.3.30	～	R6.9.17	
						第1回変更	R6.9.10	11,823,900	R6.3.30	～	R6.9.17	・仮設工法の検討による、仮設計画の変更に伴う減額変更 ・現場状況により交通誘導形態の変更

令和6年度工事変更契約(9月変更分)

工事 番号	工事名	工事場所	種別	契約相手方名	契約相手方住所	契約 回数	契約日	契約金額	工期			変更事由
2	笹間第一小学校空調 設備更新工事	花巻市 中笹間 地内	管	(株)理水興業	岩手県花巻市星が丘二丁 目16番12号	当初 契約	R6.5.1	48,400,000	R6.5.2	～	R6.9.13	
						第1回 変更	R6.9.10	45,595,000	R6.5.2	～	R6.9.13	・他工事の昇降口スロープ設置に伴い、当初 予定していた配管トラフが干渉したため、配 管トラフ設置を取止めたことから減額 ・電気配線の実績変更に伴い減額
5	市道三日堀線舗装修 繕工事	花巻市 石鳥谷町新堀 地内	舗装	(株)照甲組	岩手県花巻市桜町一丁目4 17番地	当初 契約	R6.5.22	15,001,800	R6.5.23	～	R6.9.27	
						第1回 変更	R6.9.26	14,703,700	R6.5.23	～	R6.9.27	現場精査による舗装面積、構造物取壊しの 数量減 数量減に伴う減額変更