

令和6年度工事変更契約(3月変更分)

工事番号	工事名	工事場所	種別	契約相手方名	契約相手方住所	契約回数	契約日	契約金額	工期			変更事由
19	花巻市民体育館電気設備改修工事	花巻市 城内 地内	電気	日成(株)	岩手県花巻市天下田161番地	当初契約	R6.6.5	30,140,000	R6.6.6	~	R7.3.28	
						第1回変更	R7.3.24	30,371,000	R6.6.6	~	R7.3.28	・リアクトル増設に伴い、LBS設置の追加 ・変圧器の更新に伴い、高圧カットアウトや電力ヒューズの設置追加 ・現場調査の結果、天井点検口やプルボックス、電気配線の数量減
12	市道上小舟渡・方八丁線歩道整備工事	花巻市 下似内 地内	土木一式	(株)共和緑化	岩手県花巻市下似内第5地割105番地2	当初契約	R6.6.5	36,300,000	R6.6.6	~	R7.1.10	
						第1回変更	R6.12.25	36,300,000	R6.6.6	~	R7.3.25	工事一部中止(NTT支障電柱移設及びマンホール調整業者との工程・施工調整)による工期延長
						第2回変更	R7.3.24	47,682,800	R6.6.6	~	R7.3.25	・現地調査による、レベリング舗装及び路面切削面積の増 ・路面切削後のアスファルト基層部に当初想定以上の路面損傷があったことによる、クラック防止シート施工延長の増 ・現地交通状況と工事内容の増量に併せた交通誘導員の増 ・その他設計条件及び設計数量の増
51	本庁舎本館受変電設備改修工事	花巻市 花城町 地内	電気	日興電気(株)	岩手県花巻市豊沢町4番14号	当初契約	R6.7.10	120,945,000	R6.7.11	~	R7.3.21	
						第1回変更	R7.3.19	122,782,000	R6.7.11	~	R7.3.21	①仮設工法を再精査したところ、施工性の観点から外部足場を枠組み足場からくさび緊結式足場へ変更し減額する。 ②現地調査の結果、ケーブル等の種類や本数に相違があることから種類や本数等を変更し増額する。
43	市道前林松子林線外道路改良舗装工事	花巻市 東和町前田地内	土木一式	高田工業(株)	岩手県花巻市石鳥谷町上口二丁目6番地5	当初契約	R6.7.10	40,621,900	R6.7.11	~	R7.2.6	
						第1回変更	R7.2.3	40,621,900	R6.7.11	~	R7.3.25	水道移設に時間を要し、工事を一部中止したことによる工期延長
						第2回変更	R7.3.24	42,533,700	R6.7.11	~	R7.3.25	・現地調査の結果、法面を保護する必要が生じたため、植生工(植生マット)の増工及び増額 ・沿道住民の要望により、進入路を増工したことによる舗装工の増額 ・止水栓移設に伴う増額 実績による交通誘導員の減及び減額
57	市道東宮野目西線道路改良舗装工事	花巻市 東宮野目 地内	土木一式	(株)共和緑化	岩手県花巻市下似内第5地割105番地2	当初契約	R6.7.25	30,800,000	R6.7.26	~	R7.2.5	
						第1回変更	R7.1.16	30,800,000	R6.7.26	~	R7.3.31	工事一部中止(工事支障電柱移設業者との工程・施工調整)による工期延長。
						第2回変更	R7.3.28	30,800,000	R6.7.26	~	R7.6.30	工事一部中止(東北電力・NTTとの工程施工調整)による工期延長
72	市道向線(木の宮橋)橋梁補修工事	花巻市 石鳥谷町大瀬川 地内	土木一式	(株)大久保建設	岩手県花巻市東和町安俣2区11番地	当初契約	R6.8.8	45,595,000	R6.8.9	~	R7.3.17	
						第1回変更	R7.1.27	46,270,400	R6.8.9	~	R7.3.31	・下流側防護柵に経年劣化による損傷がみられることから、下流側の防護柵交換工の増 ・上記に伴う工期の延長
						第2回変更	R7.3.28	49,725,500	R6.8.9	~	R7.6.30	・橋梁前後の既設道路との段差を解消するため、擦り付け舗装工の増 ・塗膜の除去に伴う剥離剤の適性試験、処分に伴う含有量試験及び溶出量試験が必要となったことによる増 ・現場調査に伴い、支保交換工に必要な材料の追加及び変更による増 ・上記に伴う工期の延長
76	市道花巻空港・五大堂線(源明地下道)照明LED化工事	花巻市葛地内	電気	(株)阿部電機商会	岩手県花巻市鍛冶町5番9号	当初契約	R6.8.8	79,900,700	R6.8.9	~	R7.3.25	
						第1回変更	R7.3.24	79,905,100	R6.8.9	~	R7.3.25	トンネル断面の高さが一部設計と異なる区間があり、当初設計の照明器具が取付できなかったため、現地計測、照度計算及び図面の修正を行い、取付金具の寸法等を変更したものの トンネル内に残置されていた不要な電線等が施工の支障となるため、合わせて撤去したものの 施工に伴う足場(高所作業車)の台数、交通誘導警備員の人数及び現場発生品の処分数量をそれぞれ実績により変更するもの
71	市道上町・成田線法面対策工事	花巻市 外台 地内	土木一式	(有)山愛緑化	岩手県花巻市西宮野目9-141-1	当初契約	R6.8.8	81,448,400	R6.8.9	~	R7.3.25	
						第1回変更	R7.3.24	97,889,000	R6.8.9	~	R7.3.25	現場の湧水状況を考慮し、法枠工の施工範囲を広げたことによる増額変更

令和6年度工事変更契約(3月変更分)

工事番号	工事名	工事場所	種別	契約相手方名	契約相手方住所	契約回数	契約日	契約金額	工期			変更事由
84	花巻市公設地方卸売市場 国道拡幅支障物移設等(土木)工事	花巻市 山の神 地内	土木一式	(株)山下組	岩手県花巻市上根子字石川原78番地1	当初契約	R6.8.23	21,400,500	R6.8.24	~	R7.2.25	
						第1回変更	R7.1.16	21,400,500	R6.8.24	~	R7.3.19	既存防火水槽取壊しにおいて、総務省消防庁に対する財産処分手続きに時間を要したことから、工期を変更する。
						第2回変更	R7.3.17	23,879,900	R6.8.24	~	R7.3.24	・防火水槽新設箇所の床掘勾配を緩くし、土量及び舗装撤去復旧面積を変更する。 また、大型車の駐車場であることから、埋戻しの路床部を購入土に変更する。 ・既存防火水槽の解体に給水管が接続されていたことから、撤去工を増工する。 ・既存門扉に隣接し、大型基礎が埋設されていたことから、構造物解体数量を変更する。 ・既設フェンスの劣化状況を再調査し、フェンス延長及び基礎の撤去新設数量を変更する。 ・仮設計画の見直しを行い、交通誘導員を減工する。 ・既存給水管調査に時間を要したことから、工期を延長する。
100	準用河川折壁川河川改修工事	花巻市 大迫町内川目地内	土木一式	森田建設(株)	岩手県花巻市大迫町大迫第4地割30番地の15	当初契約	R6.9.19	20,350,000	R6.9.20	~	R7.3.13	
						第1回変更	R7.3.12	21,816,300	R6.9.20	~	R7.3.18	仮設工法の変更により工事用道路設置が必要となったことから大型土のう及び盛土工の変更増上記理由に伴う増額変更及び工期延長
90	小学校3校スロープ等設置工事	花巻市 中笹間 地内ほか	建築一式	(株)照甲組	岩手県花巻市桜町一丁目417番地	当初契約	R6.9.10	29,150,000	R6.9.11	~	R7.3.17	
						第1回変更	R7.3.7	29,579,000	R6.9.11	~	R7.3.25	【笹間第一小】 ・校舎外部スロープの現況地盤が高かったため延長を縮小する。 ・校舎内部スロープへの踏み防止(目印)のためポールを追加する。 【八幡小】 ・校舎内部スロープ設置箇所に地下ピットがあったため位置を変更する。 【八重畑小】 ・校舎内部スロープ設置箇所に地下ピットがあったため位置を変更する。 ・屋体外部スロープ回りの舗装の状態が悪いことから舗装復旧範囲を変更する。 【共通】 ・試掘の結果、給排水設備の切り回しを中止する。(笹間第一:屋体、八重畑:屋体)
101	市道堅沢2号線道路改良(側溝)工事	花巻市 大迫町外川目地内	土木一式	(株)佐藤組	岩手県花巻市大迫町大迫第3地割58番地	当初契約	R6.9.19	16,082,000	R6.9.20	~	R7.3.10	
						第1回変更	R7.3.5	16,082,000	R6.9.20	~	R7.3.31	工事中止を行っていたことに伴う、工事期間の延長
						第2回変更	R7.3.27	16,082,000	R6.9.20	~	R7.5.30	工事中止を行っていたことに伴う、工事期間の延長
96	市道上下駒板線道路改良舗装工事	花巻市 高松 地内	土木一式	(株)小原建設	岩手県花巻市高木第19地割48番地1	当初契約	R6.9.19	39,270,000	R6.9.20	~	R7.3.21	
						第1回変更	R7.3.19	39,270,000	R6.9.20	~	R7.3.31	工事一部中止(電柱移設における関係機関との施工調整)による工期延長
						第2回変更	R7.3.28	39,270,000	R6.9.20	~	R7.5.16	工事一部中止(電柱移設における関係機関との施工調整)による工期延長
95	市道槐田・片子沢線道路改良舗装工事	花巻市 北笹間・中笹間 地内	土木一式	(株)戸来建設	岩手県花巻市太田第34地割54	当初契約	R6.9.19	41,800,000	R6.9.20	~	R7.3.24	
						第1回変更	R7.3.24	41,800,000	R6.9.20	~	R7.12.26	・工事一部中止(電柱移設に時間を要しているため)による工期延長
98	市道城内・大通り一丁目線(大通り工区)歩道整備工事	花巻市 花城町 地内	土木一式	(株)伊藤工業所	岩手県花巻市豊沢町8番35号	当初契約	R6.9.19	23,650,000	R6.9.20	~	R7.3.25	
						第1回変更	R7.3.24	23,650,000	R6.9.20	~	R7.4.30	・工事一部中止(電柱移設に時間を要しているため)による工期延長

令和6年度工事変更契約(3月変更分)

工事番号	工事名	工事場所	種別	契約相手方名	契約相手方住所	契約回数	契約日	契約金額	工期			変更事由
99	市道轟木横断線道路改良(側溝)工事	花巻市 轟木 地内	土木一式	北和建設(株)	岩手県花巻市横志田4地割75番地	当初契約	R6.9.19	20,900,000	R6.9.20	~	R7.3.19	
						第1回変更	R7.3.18	18,943,100	R6.9.20	~	R7.3.26	現場精査による設計数量の減 現地の交通状況を考慮し、交通誘導員の数量を減 地権者とブロック積み復旧範囲についての協議に時間を要したことから工期を延伸する。
102	準用河川大沢口川筋排水路改修工事	花巻市 石鳥谷町八幡地内	土木一式	(有)新花	岩手県花巻市石鳥谷町新堀62-128-2	当初契約	R6.9.19	12,540,000	R6.9.20	~	R7.3.13	
						第1回変更	R7.3.13	16,051,200	R6.9.20	~	R7.3.19	現地状況を考慮し側溝目地工及び現場打ち基礎コンクリート工の追加 仮設計画の変更により敷鉄板面積増及び水替工の追加が必要となったことから大型土のう及びポンプ排水の変更増 上記理由に伴う増額変更及び工期延長
106	熊野地区農業集落排水施設機械設備更新(機能強化)工事	花巻市 上根子 地内	機械器具設置	日成(株)	岩手県花巻市天下田161番地	当初契約	R6.9.17	17,406,400	R6.9.18	~	R7.3.14	
						第1回変更	R7.3.4	17,510,900	R6.9.18	~	R7.3.14	・回分槽汚泥引抜ポンプ着脱装置更新のために汚泥を移送するに当たり、汲取り移送量を調整するため凝集剤を使用したことによる増
110	法定外道路(大迫町大迫)道路改良舗装工事	花巻市 大迫町大迫地内	土木一式	(株)宮商	岩手県花巻市大迫町外川目第28地割20番地1	当初契約	R6.10.3	23,320,000	R6.10.4	~	R7.3.17	
						第1回変更	R7.3.13	23,320,000	R6.10.4	~	R7.5.30	工事中止を行っていたが再開となり、工期確保のため工事期間を延長するもの
111	市道堅沢線道路土工構築物修繕工事	花巻市 大迫町外川目地内	土木一式	(株)佐藤組	岩手県花巻市大迫町大迫第3地割58番地	当初契約	R6.10.3	19,800,000	R6.10.4	~	R7.3.6	
						第1回変更	R7.2.19	19,800,000	R6.10.4	~	R7.3.31	工事中止を行っていたことに伴う、工事期間の延長
						第2回変更	R7.3.28	19,800,000	R6.10.4	~	R7.5.30	現地施工に伴い支障となる電柱移転を行い関係機関との協議に時間を要したことによる工期延長
116	市道四日町後川線道路改良舗装工事	花巻市 下幅・四日町地内	土木一式	(株)船野組	岩手県花巻市二枚橋町北1丁目37番地	当初契約	R6.10.7	92,400,000	R6.10.8	~	R7.3.27	
						第1回変更	R7.3.26	92,400,000	R6.10.8	~	R7.7.31	工事中止(電柱、水道管移設)に伴い工期を延伸する。
117	川原町排水路改修工事	花巻市 大迫町大迫地内	土木一式	大和造園土木(株)	岩手県花巻市鍋倉字地森7番地	当初契約	R6.10.18	20,900,000	R6.10.19	~	R7.3.25	
						第1回変更	R7.3.24	23,681,900	R6.10.19	~	R7.5.30	・終点側の集水桝及び大型排水フリュームについて、床掘が県道部に影響する可能性があったことから、県と協議したところ、次年度の県道横断部施工とあわせて施工することにしたため、数量の減 ・仮設計画の検討を行ったところ、既設道路とのすり付け及び、用地の関係から、民地への影響が出ないように土のうによる土留めを追加したことによる仮設計画の変更 ・仮設計画の変更に伴う増額及び工期延長
127	山の神地内排水路改修(その3)工事	花巻市 山の神 地内	土木一式	高田工業(株)	岩手県花巻市石鳥谷町上口二丁目6番地5	当初契約	R6.10.25	93,200,800	R6.10.26	~	R7.3.26	
						第1回変更	R7.3.25	93,200,800	R6.10.26	~	R7.7.31	・ボックスカルバートの納期に時間を要したため、工期を延長します。
125	市道二津屋金属工業団地環状線舗装修繕(その2)工事	花巻市 東十二丁目地内	舗装	(有)滝田工務店	岩手県花巻市里川口町7番3号	当初契約	R6.10.30	21,643,600	R6.10.31	~	R7.3.21	
						第1回変更	R7.3.19	26,886,200	R6.10.31	~	R7.3.26	現地状況に合わせた舗装擦付を考慮し、施行延長の延伸及びカルバート工の追加 施行延長延伸に伴い各工種の数量増 上記理由に伴う増額変更及び工期延長
						第2回変更	R7.3.25	27,918,000	R6.10.31	~	R7.3.26	現地交通状況を考慮し交通誘導員の配置人数の増 交通誘導員の数量増に伴う増額変更

令和6年度工事変更契約(3月変更分)

工事番号	工事名	工事場所	種別	契約相手方名	契約相手方住所	契約回数	契約日	契約金額	工期			変更事由
126	市道小豆田線道路改良工事	花巻市 東和町上浮田 地内	土木一式	(株)瀧田屋	岩手県花巻市御田屋町4番40号	当初契約	R6.10.21	30,690,000	R6.10.22	~	R7.3.25	
						第1回変更	R7.3.24	30,690,000	R6.10.22	~	R7.3.31	周辺住民との(工事沿線の田について)協議及び農業用排水管移設における関係機関との協議に時間を要したことによる工期延長
						第2回変更	R7.3.28	30,690,000	R6.10.22	~	R7.6.30	当初想定しない水道管が支障となり移設工事を行うため関係機関との調整に時間を要したこと及び工事起点部の県道接続に伴い、岩手県との協議調整に時間を要したことによる工期延長
129	普通河川油沢川筋(二枚橋排水路)改修工事	花巻市 二枚橋町南一丁目 地内	土木一式	(株)山下組	岩手県花巻市上根子字石川原78番地1	当初契約	R6.11.13	72,776,000	R6.11.14	~	R7.3.28	
						第1回変更	R7.3.27	72,776,000	R6.11.14	~	R7.5.30	・施工箇所上空の架空線が支障となるため、事前に管理者へ依頼をしていたが、工事契約後に請負業者による現地調査を行ったところ、当初想定していたものに加え、異なる架空線も支障となることが判明したため、管理者との協議に時間を要したことによる工期の延長。
128	市道八重畑幹線(避難路)道路改良(側溝)工事	花巻市 石鳥谷町猪鼻 地内	土木一式	(有)神山工業	岩手県花巻市石鳥谷町好地第9地割84番地1	当初契約	R6.11.14	22,000,000	R6.11.15	~	R7.3.25	
						第1回変更	R7.3.24	22,075,900	R6.11.15	~	R7.5.16	・現地測量後、側溝の縦断勾配が緩和される変化点No.17まで側溝整備する必要が生じたことから、施工延長を変更するもの ・現地調査の結果、当初設計の道路幅員で施工すると、民地に影響するため、道路幅員を変更するもの(R6.12.11設計変更等事前協議済) ・地元との日程調整や線形計画の変更に時間を要したことから、工期を延長するもの
132	市道山の神産業団地2号線外道路改良(その2)工事	花巻市 山の神 地内	土木一式	(株)船野組	岩手県花巻市二枚橋町北1丁目37番地	当初契約	R6.12.25	117,700,000	R6.12.26	~	R7.3.31	
						第1回変更	R7.3.27	117,700,000	R6.12.26	~	R7.9.5	造成及び上水道工事と施工箇所が重複することから工程調整により、施工に時間を要するため完成期日を変更するもの
(R5)162	市道吹張町・滝ノ沢線(第2工区)歩道整備工事	花巻市 南万丁目 地内	土木一式	菅原建設(株)	岩手県花巻市東和町土沢2区36番地	当初契約	R6.3.29	66,814,000	R6.3.30	~	R7.1.6	
						第1回変更	R6.4.19	67,874,400	R6.3.30	~	R7.1.6	・単価適用年月変更請求があり、3月単価から4月単価へ変更したことによる増額。
						第2回変更	R6.12.25	67,874,400	R6.3.30	~	R7.3.21	・工事一部中止(NTTマンホールの高さ調整業者との工程調整)による工期延長。
						第3回変更	R7.3.19	74,971,600	R6.3.30	~	R7.3.21	・車道舗装面にクラックが入っており、路面状況が悪かったため、クラック抑制シートを施工したことによる増額 ・交通誘導警備員を実績変更したことによる増額
(R5)84	市道寺林線(上人橋)下部工(A2)工事	花巻市 石鳥谷町中寺林 地内	土木一式	(株)船野組	岩手県花巻市二枚橋町北1丁目37番地	当初契約	R5.9.21	63,668,000	R5.9.22	~	R6.3.25	
						第1回変更	R6.3.25	63,668,000	R5.9.22	~	R6.3.29	工事中止(場所打杭施工業者の工程調整)による工期延長。
						第2回変更	R6.3.29	63,668,000	R5.9.22	~	R6.9.20	工事中止(場所打杭施工業者の工程調整)による工期延長。
						第3回変更	R6.9.20	63,668,000	R5.9.22	~	R7.3.28	河川管理者との協議に時間を要したことから工期を延伸する。
						第4回変更	R7.3.27	72,906,900	R5.9.22	~	R7.3.31	・現場精査によりコンクリート塗装、護岸ブロック復旧数量の減 ・現場状況が変化したことによる平ブロック張工の減工 ・発生土の土質状況による土材料費の増 ・工事請負契約書第25条第1項~第4項の規定に基づく賃金又は物価の変動による金額変更 ・大型土のう搬出先との日程調整に時間を要したことによる工期延長