

令和6年度建設関連業務変更契約(3月変更分)

委託 番号	業務委託名	履行場所	種別	契約相手方名	契約相手方住所	契約 回数	契約日	契約金額	履行期間			変更事由
8	花巻市橋梁点検業務委託	花巻市内 一円	土木 コンサル タント	(株)福山コンサル タント 北東北事務所	岩手県盛岡市盛岡駅前通1 6番21号	当初 契約	R6.5.28	58,410,000	R6.5.29	～	R7.3.21	
						第1回 変更	R7.3.10	58,410,000	R6.5.29	～	R7.3.21	・現地踏査の結果、撤去や更新により点検対象外となった橋梁が確認されたことから、点検及び報告書作成数量の減 ・釜石道跨道橋である白土跨道橋の点検は、釜石道の通行止めに合わせて点検を行うことから、関係機関との協議が必要になったため、協議資料作成の増
13	市道井戸向・滝田線 (井戸向橋)橋梁修正 設計業務委託	花巻市 石鳥谷町八幡 地内	土木 コンサル タント	(株)オリエンタルコ ンサルタンツ 盛岡 事務所	岩手県盛岡市盛岡駅前通1 5番17号	当初 契約	R6.5.23	25,014,000	R6.5.24	～	R7.3.7	
						第1回 変更	R7.1.31	22,231,000	R6.5.24	～	R7.3.31	関係機関と協議を行い、コントロールポイントとなっていた支障物件の回避が可能となったため、特殊提詳細設計、軽量盛土詳細設計及び道路詳細設計(B)の数量減 上記理由に伴う減額変更 関係機関との協議に時間を要するため工期延長
						第2回 変更	R7.3.28	22,231,000	R6.5.24	～	R7.9.30	関係機関との協議に時間を要することから、橋梁架替に関わる設計項目について業務中止中であり、工期確保のため業務期間を延長するもの
18	花巻市花南産業団地C 工区実施設計業務委託	花巻市 山の神 地内	土木 コンサル タント	(株)復建技術コンサル タント 盛岡支店	岩手県盛岡市中央通一丁 目7番25号	当初 契約	R6.6.6	61,556,000	R6.6.7	～	R7.3.25	
						第1回 変更	R7.3.25	61,556,000	R6.6.7	～	R7.12.26	基本設計成果を基に予定する道路設計区間において、地権者協議が難航し基本設計に準拠する道路線形計画が困難なことから大幅な計画修正が生じる。これに伴い、上下水道、雨水排水計画等の修正が併せて生じる。 また、基本設計で想定した区画割りに対して、大面積での購入の問合せがあることから、分譲用地の区画割り等の見直しが生じる。 以上のことから、土地利用計画や各設計項目の検討協議に時間を要するため履行期間を延長する。
14	準用河川油沢川法面 工予備設計業務委託	花巻市 葛 地内	土木 コンサル タント	応用地質(株) 盛岡 営業所	岩手県盛岡市本宮4丁目1 ー1	当初 契約	R6.5.24	5,796,890	R6.5.25	～	R6.12.3	
						第1回 変更	R6.12.3	11,220,000	R6.5.25	～	R7.3.21	・8月豪雨の影響により、本業務調査隣接箇所で崩落が発生した。当該箇所も合わせて対策を検討する必要があることから、機械ボーリング及び法面工予備設計箇所の増。 ・上記に伴う工期の延長。
						第2回 変更	R7.3.13	10,868,000	R6.5.25	～	R7.3.21	・ボーリング調査について、当初軟岩の岩盤ボーリングを想定していたが、実績により、全数量土質ボーリングに変更したことによる地質調査費の減 ・工法の選定に伴い必要な情報を調査するため、標準貫入試験の増
30	市道旧大瀬川(1)線外 測量調査設計業務委託	花巻市 石鳥谷町大瀬 川 地内	土木 コンサル タント	北東北設計(株)	岩手県花巻市大迫町大迫 第11地割18番地1	当初 契約	R6.6.10	16,027,000	R6.6.11	～	R7.3.21	
						第1回 変更	R7.3.19	17,369,000	R6.6.11	～	R7.3.28	・業務延長増に伴う増額 ・地元調整に時間を要したことによる工期の延伸
54	準用河川平滝川測量 調査設計業務委託	花巻市 石鳥谷町松林 寺 地内	土木 コンサル タント	(株)復建技術コンサル タント 盛岡支店	岩手県盛岡市中央通一丁 目7番25号	当初 契約	R6.7.25	8,778,000	R6.7.26	～	R7.1.6	
						第1回 変更	R6.12.27	10,285,000	R6.7.26	～	R7.3.26	現地詳細調査の結果、現地測量及び河川定期横断測量の数量増。 大型ボックスカルバートの設計に伴い、ボーリング調査による地質の詳細調査が必要になったことから解析等調査の追加。 上記理由に伴う増額変更及び工期延長。
						第2回 変更	R7.3.11	11,297,000	R6.7.26	～	R7.3.26	現地詳細調査に伴い、業務延長及び排水路設計延長の数量減 分流工設計に伴い、配置検討、安定計算及び資料作成の追加 排水路整備の施工計画及び概算工事費算定の追加
69	矢沢地区義務教育学校 基本設計業務委託	花巻市 高松 地内	建設 コンサル タント	(株)高橋建築設計 事務所	岩手県花巻市西大通り二丁目8番19号	当初 契約	R6.9.4	39,325,000	R6.9.5	～	R7.1.31	
						第1回 変更	R7.1.29	39,325,000	R6.9.5	～	R7.3.31	新たに整備する既存校舎(現矢沢中学校)及び増築校舎の教室・管理諸室の数、規模及び配置、並びに体育館を含めた学校全体の配置等についての検討や学校、地域、保護者等の関係者との協議に時間を要したことによる工期の延長。
						第2回 変更	R7.3.26	39,325,000	R6.9.5	～	R7.7.31	新たに整備する既存校舎(現矢沢中学校)及び増築校舎の教室・管理諸室の数、規模及び配置、並びに体育館を含めた学校全体の配置等についての検討や学校、地域、保護者等の関係者との協議に時間を要することによる工期の延長。
62	花巻市都市計画用途 地域及び*都市施設変更 図書作成業務委託	花巻市 上諏訪及び山の 神 地内	土木 コンサル タント	東日本総合計画 (株) 北東北支店	岩手県北上市大通り三丁目10番27号	当初 契約	R6.8.26	8,965,000	R6.8.27	～	R7.3.14	
						第1回 変更	R7.3.7	8,965,000	R6.8.27	～	R7.3.31	都市計画用途地域変更(沖田地区)に必要な広域調整関連資料について、開発予定者が作成する大規模小売店舗立地法に基づく交通計画検討資料等に基づき、作成するものであるが、開発予定者の交通計画検討資料等作成に時間を要することから、

令和6年度建設関連業務変更契約(3月変更分)

委託 番号	業務委託名	履行場所	種別	契約相手方名	契約相手方住所	契約 回数	契約日	契約金額	履行期間			変更事由
78	市道井戸向・滝田線 (井戸向橋)支障物件 調査算定業務委託	花巻市 石鳥谷町八幡 地内	補償 コンサル タント	日本工営都市空間 (株) 盛岡事務所	岩手県盛岡市本宮四丁目1 番6号	当初 契約	R6.9.27	9,812,880	R6.9.28	～	R7.1.27	
						第1回 変更	R7.1.24	13,024,000	R6.9.28	～	R7.3.28	現地調査の結果、当初予定していた調査範囲より追加で調査算定が必要になった箇所があるため。
						第2回 変更	R7.3.19	14,091,000	R6.9.28	～	R7.3.28	営業調査の過程で、対象事業所は、当初1事業所と見込んでいたところ、2事業者による運営であることが判明し、追加の調査算定が必要になったため。
93	宮沢賢治童話村ウッド デッキ改修工事実施設 計業務委託	花巻市 高松 地内	建設 コンサル タント	(株)木村設計A・T	岩手県花巻市花城町3番3 号	当初 契約	R6.11.14	7,480,000	R6.11.15	～	R7.3.14	
						第1回 変更	R7.3.14	7,480,000	R6.11.15	～	R7.3.31	内部協議の結果、事業内容の再検討による本設計業務の内容変更について、請負業者との協議に時間を要することから、令和7年3月31日まで履行期間を延長する。
						第2回 変更	R7.3.26	7,315,000	R6.11.15	～	R7.3.31	事業計画の見直しにより事業内容に変更が生じることから、本設計業務の内容を変更する。
90	花巻市花南産業団地A 工区支障物件調査算 定業務委託	花巻市 実相寺・山の 神 地内	補償 コンサル タント	(株)北日本朝日航洋	岩手県盛岡市門二丁目1番 1号	当初 契約	R6.11.11	10,539,100	R6.11.12	～	R7.3.11	
						第1回 変更	R7.3.10	12,771,000	R6.11.12	～	R7.3.11	・現地踏査の結果、登記に記載の面積と実測面積に相違があったこと及び登記に記載の無い増築物を確認したことに伴う建物調査の増減 ・現地踏査の結果、当初想定していなかった排水管や用材林などを確認したことに伴う独立工作物及び用材林の増 ・現地踏査の結果、畑作業に伴う出荷用建物としての活用が認められたことに伴う工場数量の増