

令和6年度建設関連業務変更契約(11月変更分)

委託番号	業務委託名	履行場所	種別	契約相手方名	契約相手方住所	契約回数	契約日	契約金額	履行期間			変更事由
35	大迫交流活性化センター空調設備改修工事基本及び実施設計業務委託	花巻市 大迫町大迫地内	建設コンサルタント	(株)木村設計A・T	岩手県花巻市花城町3番3号	当初契約	R6.6.20	2,948,000	R6.6.21	~	R6.11.18	
						第1回変更	R6.11.7	2,948,000	R6.6.21	~	R6.12.24	基本設計業務にて、比較検討協議に時間を要したことから履行期限を延長する。
37	愛宕地区排水路測量調査設計業務委託	花巻市 大通り 地内	土木コンサルタント	(有)藤測量	岩手県花巻市中根子字滝の沢44番地7	当初契約	R6.6.20	3,183,400	R6.6.21	~	R6.11.25	
						第1回変更	R6.11.22	5,049,000	R6.6.21	~	R7.3.21	現地状況を調査し、上下流の排水路について改修が必要が生じたことによる業務延長の増排水施設検討のため、一般調査の追加上記理由による増額変更及び工期延長
38	東和機械格納庫新築工事設計業務委託	花巻市東和町安俣地内	建設コンサルタント	(株)高橋建築設計事務所	岩手県花巻市西大通り二丁目8番19号	当初契約	R6.6.28	7,821,000	R6.6.29	~	R6.11.25	
						第1回変更	R6.11.19	7,821,000	R6.6.29	~	R7.3.28	設計に伴い隣接施設との用地境界が不明瞭な箇所が判明し、用地境界を確認するために当初予定に無かった用地測量が必要となった。別途発注の用地測量業務委託が完了するまで、本設計の地質調査が着手できないため、履行期間を変更する。
41	普通河川宇南川測量設計業務委託	花巻市 横志田 地内	土木コンサルタント	(有)島設計事務所	岩手県花巻市高木16-91	当初契約	R6.7.5	6,284,300	R6.7.6	~	R6.10.15	
						第1回変更	R6.10.15	6,347,000	R6.7.6	~	R6.11.22	・現場精査により、当初業務範囲の上流側でも洗掘を受けている箇所を確認したことから、今後の業務に活用するため、現地測量範囲を増とする。 ・上記に伴う工期の延長
						第2回変更	R6.11.21	8,712,000	R6.7.6	~	R7.1.31	・仮設計画の検討に伴い、現場条件を確認したところ、鋼矢板による河川縮切が適していると判断し、詳細な計画を策定するため、現況の地質を確認する必要があることによる地質調査業務の増 ・上記に伴う、工期の延長
						第3回変更	R7.1.10	8,283,000	R6.7.6	~	R7.1.31	・起点側と終点側のボーリング結果を比較したところ、同様の地質であったため、中間地質状況も同様であると判断したことから、ボーリング箇所数の減 ・上記に伴う、足場仮設、ポンプ排水箇所数の減 ・地質調査結果による、ボーリング及び標準貫入試験の地質条件の変更
47	花巻駅西口ロータリー周辺測量調査業務委託	花巻市西大通り1丁目地内	測量	北東北設計(株)	岩手県花巻市大迫町大迫第11地割18番地1	当初契約	R6.7.4	2,484,900	R6.7.10	~	R6.11.6	
						第1回変更	R6.11.5	2,882,000	R6.7.10	~	R6.12.13	・他業務委託である花巻駅西口駅前広場基本設計との打合せにより、追加での路線測量が必要となった為増額 ・路線測量追加に伴い履行期間を延長する。
75	桜台学童クラブ屋根及び外壁塗装工事実施設計業務委託	花巻市 四日町 地内	建設コンサルタント	(株)高橋建築設計事務所	岩手県花巻市西大通り二丁目8番19号	当初契約	R6.9.3	1,023,000	R6.9.4	~	R6.12.2	
						第1回変更	R6.11.29	1,144,000	R6.9.4	~	R6.12.2	現地調査の結果、外壁のほか軒天井、シーリング及び木部塗装のアスベスト調査を追加する必要が生じたため。