

令和6年度建設関連業務変更契約(12月変更分)

委託 番号	業務委託名	履行場所	種別	契約相手方名	契約相手方住所	契約 回数	契約日	契約金額	履行期間			変更事由
14	準用河川油沢川法面 工予備設計業務委託	花巻市 葛 地内	土木 コンサル タント	応用地質(株) 盛岡 営業所	岩手県盛岡市本宮4丁目1 ー1	当初 契約	R6.5.24	5,796,890	R6.5.25	～	R6.12.3	
						第1回 変更	R6.12.3	11,220,000	R6.5.25	～	R7.3.21	・8月豪雨の影響により、本業務調査隣接箇所 で崩落が発生した。当該箇所も合わせて 対策を検討する必要があることから、機械 ボーリング及び法面工予備設計箇所の増 ・上記に伴う工期の延長
49	市道旧布観橋線(旧布 観橋)測量調査設計業 務委託	花巻市 鉛 地内	土木 コンサル タント	(株)復建技術コンサル タント 盛岡支店	岩手県盛岡市中央通一丁 目7番25号	当初 契約	R6.7.16	7,073,000	R6.7.17	～	R6.12.19	
						第1回 変更	R6.12.18	7,337,000	R6.7.17	～	R7.3.21	・当初現地測量範囲は、急傾斜かつ樹木が 生い茂っており、見通しが取れない箇所があ ることから、上空から計測することのできる UAVレーザ測量の増 ・測量範囲内の藤三旅館との測量日程調整 に時間を要したことによる、工期の延長
53	ホテルベルンドルフ増 築工事監理業務委託	花巻市 大迫町大迫 地内	建設 コンサル タント	(株)高橋建築設計 事務所	岩手県花巻市西大通り二丁 目8番19号	当初 契約	R6.7.24	1,155,000	R6.7.25	～	R7.1.6	
						第1回 変更	R6.12.9	1,155,000	R6.7.25	～	R7.1.27	ホテルベルンドルフ増築工事工期変更に伴 う、監理業務の履行期間の変更
54	準用河川平滝川測量 調査設計業務委託	花巻市 石鳥谷町松林 寺 地内	土木 コンサル タント	(株)復建技術コンサル タント 盛岡支店	岩手県盛岡市中央通一丁 目7番25号	当初 契約	R6.7.25	8,778,000	R6.7.26	～	R7.1.6	
						第1回 変更	R6.12.27	10,285,000	R6.7.26	～	R7.3.26	現地詳細調査の結果、現地測量及び河川 定期横断測量の数量増 大型ボックスカルバートの設計に伴い、 ボーリング調査による地質の詳細調査が必要 になったことから解析等調査の追加 上記理由に伴う増額変更及び工期延長
61	市道舗装改修調査設 計業務委託	花巻市内	測量	(有)先先測量	岩手県花巻市高木第20地 割100番地1	当初 契約	R6.8.5	12,309,000	R6.8.6	～	R6.12.3	
						第1回 変更	R6.12.2	11,682,000	R6.8.6	～	R6.12.3	現地調査(開削調査及び舗装体支持力調 査)の結果、東宮野目・東野袋線及び寺林線 の2路線(2工区)について、現状の路盤のま までも舗装厚さの強度を確保できる事が判 明。路上路盤再生工による地盤改良が不要 となったことから、当該施工の配合設計を数 量減とするもの
79	市道城内・大通り一丁 目線(大通り工区)支障 物件調査算定(その2) 業務委託	花巻市 大通り一丁目 地内	補償 コンサル タント	(株)土木技研	岩手県盛岡市津志田南二 丁目16番20号	当初 契約	R6.9.27	6,682,500	R6.9.28	～	R6.12.26	
						第1回 変更	R6.12.12	8,041,000	R6.9.28	～	R7.1.31	現地調査の結果、調査算定が不要になった 箇所及び追加の調査算定が必要になった箇所 があるため。
80	市道吹張町・滝ノ沢線 融雪施設改修詳細設 計業務委託	花巻市吹張町地内	土木 コンサル タント	東日設計コンサルタ ント(株)	岩手県盛岡市向中野三丁 目5番46ー101号	当初 契約	R6.10.3	6,455,900	R6.10.4	～	R7.1.6	
						第1回 変更	R6.12.27	6,455,900	R6.10.4	～	R7.2.28	当該設計箇所に隣接している県道花巻和 賀線融雪(花巻土木センター管理)との設計 協議に時間を要するため、履行期間を延長 するもの