

令和6年度建設関連業務変更契約(4月変更分)

委託 番号	業務委託名	履行場所	種別	契約相手方名	契約相手方住所	契約 回数	契約日	契約金額	履行期間			変更事由
(R5)113	小学校(校舎・屋体)ス ロープ等設置工事設計 業務委託	花巻市 中笹間・石鳥 谷町八幡・石鳥谷町猪 鼻 地内	建設 コンサル タント	(株)高橋建築設計 事務所	岩手県花巻市西大通り二丁 目8番19号	当初 契約	R5.12.26	2,640,000	R5.12.27	~	R6.4.25	
						第1回 変更	R6.4.17	3,267,000	R5.12.27	~	R6.5.31	・スロープ設置箇所の選定によるアスベスト調 査の追加 ・学校との設計協議に期間を要したことから 履行期限を延長する。
(R5)121	宮沢賢治童話村賢治 の教室等劣化度調査 業務委託	花巻市 高松 地内	建設 コンサル タント	合同会社 五枚橋建 築設計事務所	岩手県花巻市桜町一丁目3 14-1	当初 契約	R6.1.12	1,738,000	R6.1.13	~	R6.4.11	
						第1回 変更	R6.4.9	2,651,000	R6.1.13	~	R6.4.11	内部協議の結果、ウッドデッキの床レベル 段差解消について比較検討が必要なことか ら、複数案について概算工事費や施工方 法、工事期間等の比較検討資料作成業務を 追加する。
(R5)123	新花巻図書館建設候 補地比較調査業務委 託	花巻市 大通り・花城町 地内	土木 コンサル タント	大日本ダイヤコンサル タント(株) 盛岡 事務所	岩手県盛岡市大通一丁目1 1番13号	当初 契約	R6.1.18	12,518,000	R6.1.19	~	R6.10.15	
						第1回 変更	R6.4.24	17,941,000	R6.1.19	~	R6.10.15	【打合せ協議による設計内容の変更】 ・図書館事業等の比較において、建設候補 地ごとに考えられる複数のゾーニングプラン を検討する必要が生じたことから、各案につ いてメリット・デメリットを整理のうえ、事業費の 算出を追加する。 ・上記に伴い、イメージパース作成条件を変 更する。
(R5)127	花巻市花南産業団地A 工区縦横断測量調査 業務委託	花巻市 実相寺・山の 神 地内	測量	(有)島設計事務所	岩手県花巻市高木16-91	当初 契約	R6.2.13	5,335,000	R6.2.14	~	R6.5.13	
						第1回 変更	R6.4.26	5,335,000	R6.2.14	~	R6.6.13	履行場所において、先に発注した樹木伐 採処理業務における伐採及び搬出作業が当 初予定より約1ヶ月間遅れたことから、測量作 業を実施できない期間が生じたため履行期 限を変更する。