

令和6年度建設関連業務変更契約(5月変更分)

委託 番号	業務委託名	履行場所	種別	契約相手方名	契約相手方住所	契約 回数	契約日	契約金額	履行期間			変更事由
(R5)101	流域関連花巻公共下水道 雨水管理方針策定(水路現況調査)業務委託	花巻市 花北処理区内 用途地域	土木 コンサル タント	日本工営都市空間 (株) 盛岡事務所	岩手県盛岡市本宮四丁目1 番6号	当初 契約	R5.10.20	19,976,000	R5.10.21	~	R6.3.26	
						第1回 変更	R6.3.26	19,976,000	R5.10.21	~	R6.3.29	・水路現況調査を実施したところ、調査対象の水路構造物が想定よりも多く出現したことにより調査に時間を要したことから工期の延長を行う。 ・本業務は令和4年度繰越業務であり、事故繰越承認が下りた後、再度工期延長の変更契約を行う。
						第2回 変更	R6.3.29	19,976,000	R5.10.21	~	R6.5.30	・水路現況調査を実施したところ、調査対象の水路構造物が想定よりも多く出現したことにより、調査に時間を要したことから工期の延長を行う。 ・本業務は令和4年度繰越業務であるが、事故繰越承認申請を行い承認されたことから、工期延長の変更契約を行う。
						第3回 変更	R6.5.30	25,168,000	R5.10.21	~	R6.7.30	・水路現況調査の実施の結果、調査対象の水路構造物が想定よりも多く出現したことにより、調査に時間を要したため、対象となる700haについて調査内容を高難易度として変更する。 ・水路現況調査の実施の結果、調査対象区域へ流入している水域が対象範囲外からの流入であったため、調査区域の検討に必要となることから水路現況調査面積100haを追加する。 ・業務内容の変更に伴い、工期を令和6年5月30日から令和6年7月30日に変更する。
(R5)103	準用河川荻堀川測量 調査業務委託	花巻市 桜町一丁目 地内	土木 コンサル タント	(株)復建技術コンサル タント 盛岡支店	岩手県盛岡市中央通一丁 目7番25号	当初 契約	R5.11.1	7,513,000	R5.11.2	~	R6.3.25	
						第1回 変更	R6.3.25	7,513,000	R5.11.2	~	R6.5.31	・堤防管理者(国)との協議に時間を要したことにより工期を延伸する。
						第2回 変更	R6.5.30	8,822,000	R5.11.2	~	R6.5.31	・協議資料が必要となったことによる用地測量の増 ・現場精査による土質ボーリング及び原位置試験の増 ・被災原因の検討及び考察のため、地盤解析「地盤定数の設定」の追加