

令和6年度建設関連業務変更契約(7月変更分)

委託 番号	業務委託名	履行場所	種別	契約相手方名	契約相手方住所	契約 回数	契約日	契約金額	履行期間			変更事由
(R5)126	花巻市花南産業団地C工区支障物件調査算定業務委託	花巻市 山の神 地内	補償 コンサル タント	(株)一測設計	岩手県一関市萩荘字竹際33番地5	当初 契約	R6.1.31	10,754,700	R6.2.1	～	R6.5.31	
						第1回 変更	R6.3.18	13,502,500	R6.2.1	～	R6.7.31	・調査対象物件所有者が法人であるため、消費税等調査を行う必要となったことによる増 ・現地踏査を行い、支障物件を精査した結果、業務数量の変更が生じた。 ・5月に行われる新年度単価改定に伴う工程について確認したところ、算定システムの改修作業及び再算定業務に2ヶ月程度の時間を要することから、工期を延長するもの。
						第2回 変更	R6.7.18	13,537,700	R6.2.1	～	R6.7.31	現地踏査及び物件所有者への確認を行い、支障物件を精査した結果、業務数量の変更が生じたため。(動産に関する調査算定業務及び移転雑費算定業務の数量増、消費税等調査業務の数量減)
5	経年防火水槽調査業務委託	花巻市 轟木 地内外2箇所	土木 コンサル タント	(株)土木技研	岩手県盛岡市津志田南二丁目16番20号	当初 契約	R6.5.14	2,530,000	R6.5.15	～	R6.8.19	
						第1回 変更	R6.7.29	2,530,000	R6.5.15	～	R6.9.26	本業務に関連する別途発注業務(防火水槽内の水抜き及び汚泥汲み取り清掃業務)との調整により業務中止が生じたことから、防火水槽調査の進捗が遅れており履行期限を変更する。
25	市道工沢・櫛ノ目線支障物件調査算定業務委託	花巻市 西宮野目 地内	補償 コンサル タント	(有)先先測量	岩手県花巻市高木第20地割100番地1	当初 契約	R6.6.6	2,062,500	R6.6.7	～	R6.8.5	
						第1回 変更	R6.7.29	3,036,000	R6.6.7	～	R6.8.5	現地調査の結果、調査算定が不要になった箇所及び追加の調査算定が必要になった箇所があるため。
26	市道六本木15号線支障物件調査算定業務委託	花巻市 東和町安俣 地内	補償 コンサル タント	(有)先先測量	岩手県花巻市高木第20地割100番地1	当初 契約	R6.6.6	2,073,500	R6.6.7	～	R6.8.5	
						第1回 変更	R6.7.29	2,464,000	R6.6.7	～	R6.8.5	現地調査の結果、追加の調査算定が必要になった箇所があるため。
33	宮野日学童クラブ外壁塗装工事実施設計業務委託	花巻市 西宮野目 地内	建設 コンサル タント	(株)木村設計A・T	岩手県花巻市花城町3番3号	当初 契約	R6.6.18	550,000	R6.6.19	～	R6.8.19	
						第1回 変更	R6.7.24	682,000	R6.6.19	～	R6.8.19	現地調査の結果、外壁のほかに天井ポーチ、軒天井、シーリングの3箇所についてアスペスト調査を追加する必要が生じたため。