

令和6年度建設関連業務変更契約(1月変更分)

| 委託<br>番号 | 業務委託名                         | 履行場所            | 種別                | 契約相手方名                         | 契約相手方住所            | 契約<br>回数  | 契約日      | 契約金額       | 履行期間    |   |          | 変更事由                                                                                                                                             |
|----------|-------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|-----------|----------|------------|---------|---|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7        | 普通河川油沢川筋(二枚橋排水路)修正設計業務委託      | 花巻市 二枚橋町南1丁目 地内 | 土木<br>コンサル<br>タント | (株)復建技術コンサル<br>タント 盛岡支店        | 岩手県盛岡市中央通一丁目7番25号  | 当初<br>契約  | R6.5.23  | 2,915,000  | R6.5.24 | ～ | R7.1.31  |                                                                                                                                                  |
|          |                               |                 |                   |                                |                    | 第1回<br>変更 | R7.1.28  | 3,256,000  | R6.5.24 | ～ | R7.1.31  | ・修正設計に伴い、用地の取得が必要となる箇所について、地権者に概要を説明し承諾を得る必要があるため、協議資料作成業務の増                                                                                     |
| 13       | 市道井戸向・滝田線(井戸向橋)橋梁修正設計業務委託     | 花巻市 石鳥谷町八幡地内    | 土木<br>コンサル<br>タント | (株)オリエンタルコ<br>ンサルタンツ 盛岡<br>事務所 | 岩手県盛岡市盛岡駅前通15番17号  | 当初<br>契約  | R6.5.23  | 25,014,000 | R6.5.24 | ～ | R7.3.7   |                                                                                                                                                  |
|          |                               |                 |                   |                                |                    | 第1回<br>変更 | R7.1.31  | 22,231,000 | R6.5.24 | ～ | R7.3.31  | 関係機関と協議を行い、コントロールポイントとなっていた支障物件の回避が可能となったため、特殊提詳細設計、軽量盛土詳細設計及び道路詳細設計(B)の数量減上記理由に伴う減額変更<br>関係機関との協議に時間を要するため工期延長                                  |
| 41       | 普通河川宇南川測量設計業務委託               | 花巻市 横志田 地内      | 土木<br>コンサル<br>タント | (有)島設計事務所                      | 岩手県花巻市高木16ー91      | 当初<br>契約  | R6.7.5   | 6,284,300  | R6.7.6  | ～ | R6.10.15 |                                                                                                                                                  |
|          |                               |                 |                   |                                |                    | 第1回<br>変更 | R6.10.15 | 6,347,000  | R6.7.6  | ～ | R6.11.22 | ・現場精査により、当初業務範囲の上流側でも洗掘を受けている箇所を確認したことから、今後の業務に活用するため、現地測量範囲を増とする。<br>・上記に伴う工期の延長                                                                |
|          |                               |                 |                   |                                |                    | 第2回<br>変更 | R6.11.21 | 8,712,000  | R6.7.6  | ～ | R7.1.31  | ・仮設計画の検討に伴い、現場条件を確認したところ、鋼矢板による河川締切が適していると判断し、詳細な計画を策定するため、現況の地質を確認する必要があることによる地質調査業務の増<br>・上記に伴う、工期の延長                                          |
|          |                               |                 |                   |                                |                    | 第3回<br>変更 | R7.1.10  | 8,283,000  | R6.7.6  | ～ | R7.1.31  | ・起点側と終点側のボーリング結果を比較したところ、同様の地質であったため、中間地質状況も同様であると判断したことから、ボーリング箇所数の減<br>・上記に伴う、足場仮設、ポンプ排水箇所数の減<br>・地質調査結果による、ボーリング及び標準貫入試験の地質条件の変更              |
| 46       | 花巻市公設地方卸売市場国道拡幅支障物移設等工事監理業務委託 | 花巻市 山の神 地内      | 建設<br>コンサル<br>タント | 合同会社 五枚橋建築設計事務所                | 岩手県花巻市桜町一丁目314ー1   | 当初<br>契約  | R6.7.9   | 4,565,000  | R6.7.10 | ～ | R7.2.5   |                                                                                                                                                  |
|          |                               |                 |                   |                                |                    | 第1回<br>変更 | R7.1.16  | 4,565,000  | R6.7.10 | ～ | R7.3.31  | 工事監理対象の既存防火水槽解体において、工事の中止により工期延長の必要が生じたことから、当該業務委託においても併せて延長する。                                                                                  |
| 55       | 市道田面木線測量調査設計業務委託              | 花巻市 大迫町内川目地内    | 土木<br>コンサル<br>タント | (有)藤測量                         | 岩手県花巻市中根子字滝の沢44番地7 | 当初<br>契約  | R6.7.25  | 7,751,700  | R6.7.26 | ～ | R7.2.4   |                                                                                                                                                  |
|          |                               |                 |                   |                                |                    | 第1回<br>変更 | R7.1.24  | 7,436,000  | R6.7.26 | ～ | R7.2.17  | 業務延長を調整したことによる測量延長・面積の減<br>地元住民との協議に時間を要したことによる業務期間の延長                                                                                           |
| 69       | 矢沢地区義務教育学校基本設計業務委託            | 花巻市 高松 地内       | 建設<br>コンサル<br>タント | (株)高橋建築設計事務所                   | 岩手県花巻市西大通り二丁目8番19号 | 当初<br>契約  | R6.9.4   | 39,325,000 | R6.9.5  | ～ | R7.1.31  |                                                                                                                                                  |
|          |                               |                 |                   |                                |                    | 第1回<br>変更 | R7.1.29  | 39,325,000 | R6.9.5  | ～ | R7.3.31  | 新たに整備する既存校舎(現矢沢中学校)及び増築校舎の教室・管理諸室の数、規模及び配置、並びに体育館を含めた学校全体の配置等についての検討や学校、地域、保護者等の関係者との協議に時間を要したことによる工期の延長                                         |
| 78       | 市道井戸向・滝田線(井戸向橋)支障物件調査算定業務委託   | 花巻市 石鳥谷町八幡地内    | 補償<br>コンサル<br>タント | 日本工営都市空間(株) 盛岡事務所              | 岩手県盛岡市本宮四丁目1番6号    | 当初<br>契約  | R6.9.27  | 9,812,880  | R6.9.28 | ～ | R7.1.27  |                                                                                                                                                  |
|          |                               |                 |                   |                                |                    | 第1回<br>変更 | R7.1.24  | 13,024,000 | R6.9.28 | ～ | R7.3.28  | 現地調査の結果、当初予定していた調査範囲より追加で調査算定が必要になった箇所があるため。                                                                                                     |
| 81       | 小学校特別教室エアコン設置工事実施設計業務委託       | 花巻市 太田 地内ほか     | 建設<br>コンサル<br>タント | (株)木村設計A・T                     | 岩手県花巻市花城町3番3号      | 当初<br>契約  | R6.10.4  | 5,269,000  | R6.10.7 | ～ | R7.3.5   |                                                                                                                                                  |
|          |                               |                 |                   |                                |                    | 第1回<br>変更 | R7.1.31  | 6,204,000  | R6.10.7 | ～ | R7.3.14  | ・現場調査の結果、各学校にて変圧器の容量不足が発覚し、予定台数のエアコンが設置できない状況であることから、当初予定していない学校(若葉小学校、新堀小学校、宮野目中学校)の現地調査や変圧器取替にかかる設計の追加<br>・アスベスト調査箇所の追加<br>・追加設計に伴い、履行期間を延長する。 |
| 82       | 中学校特別教室エアコン設置工事実施設計業務委託       | 花巻市 天下田 地内ほか    | 建設<br>コンサル<br>タント | (株)高橋建築設計事務所                   | 岩手県花巻市西大通り二丁目8番19号 | 当初<br>契約  | R6.10.7  | 3,663,000  | R6.10.8 | ～ | R7.2.4   |                                                                                                                                                  |
|          |                               |                 |                   |                                |                    | 第1回<br>変更 | R7.1.10  | 3,872,000  | R6.10.8 | ～ | R7.2.4   | 現地調査の結果、外壁のほかに軒天井、天井、バルコニー(ウレタン塗膜塗装)のアスベスト調査を追加する必要があるためまた、トランスの容量変更及び移設に係る調査費の追加                                                                |

令和6年度建設関連業務変更契約(1月変更分)

| 委託<br>番号 | 業務委託名                   | 履行場所            | 種別                | 契約相手方名   | 契約相手方住所                 | 契約<br>回数  | 契約日     | 契約金額      | 履行期間    |   |        | 変更事由                                            |
|----------|-------------------------|-----------------|-------------------|----------|-------------------------|-----------|---------|-----------|---------|---|--------|-------------------------------------------------|
| 94       | 駅西駐輪場整備支障<br>物件調査算定業務委託 | 花巻市 西大通り 地<br>内 | 補償<br>コンサル<br>タント | (有) 先先測量 | 岩手県花巻市高木第20地<br>割100番地1 | 当初<br>契約  | R6.12.3 | 1,251,800 | R6.12.4 | ～ | R7.2.7 |                                                 |
|          |                         |                 |                   |          |                         | 第1回<br>変更 | R7.1.22 | 1,419,000 | R6.12.4 | ～ | R7.2.7 | 現地調査より看板が支障となることから、附帯<br>工作物調査算定(独立工作物)1箇所増とする。 |