

令和7年度工事変更契約(4月変更分)

工事番号	工事名	工事場所	種別	契約相手方名	契約相手方住所	契約回数	契約日	契約金額	工期			変更事由
(R6)98	市道城内・大通り一丁目線(大通り工区)歩道整備工事	花巻市 花城町 地内	土木一式	(株)伊藤工業所	岩手県花巻市豊沢町8番35号	当初契約	R6.9.19	23,650,000	R6.9.20	~	R7.3.25	
						第1回変更	R7.3.24	23,650,000	R6.9.20	~	R7.4.30	・工事一部中止(電柱移設に時間を要しているため)による工期延長
						第2回変更	R7.4.28	32,378,500	R6.9.20	~	R7.4.30	・小型重力式擁壁からプレキャストL型擁壁へ変更 ・歩道整備において、支障となった物件を移設したことによる増額変更 ・現場交通状況に応じた交通誘導員の増員配置による増額変更