

令和7年度工事変更契約(8月変更分)

工事 番号	工事名	工事場所	種別	契約相手方名	契約相手方住所	契約 回数	契約日	契約金額	工期			変更事由
(R6)121	花巻学校給食センター 空調設備設置工事	花巻市 若葉町 地内	管	三和設備工業(株)	岩手県花巻市山の神470番地1	当初 契約	R6.10.21	62,040,000	R6.10.22	～	R7.8.18	
						第1回 変更	R7.8.4	63,195,000	R6.10.22	～	R7.8.18	・食品庫のエアコンについて、火災報知機との離隔を確保することが難しいため、天井埋込カセット型から壁掛型に変更する。 ・増設するキュービクル基礎まわりに既存の埋設物があったため、給水管の切り回しと支障となるコンクリート構造物の撤去処分を追加する。 ・停電に伴い、検食等の保冷库用の仮設電源を追加する。 ・キュービクルから各空調機までの電線管について、当初、建物基礎まわりに設置予定だったが、給食車等の出入りが頻繁なため掘削が難しいことから建物上部に変更する。これに伴い足場を追加する。
(R6)123	西南学校給食センター 空調設備設置工事	花巻市 中笹間 地内	管	(株)理水興業	岩手県花巻市星が丘二丁目16番12号	当初 契約	R6.10.25	38,280,000	R6.10.26	～	R7.6.23	
						第1回 変更	R7.2.19	38,280,000	R6.10.26	～	R7.8.18	当初GW期間中に空調試運転を行う予定だったが、試運転時に露出配管上のほこりが舞うことが考えられ、その後の清掃に1週間程必要になることや、給食の停止が困難なため夏休みまで工期の延長をおこなう。
						第2回 変更	R7.8.7	38,357,000	R6.10.26	～	R7.8.18	・調理室内冷媒配管を露出から天井内へ配管できることから、保温化粧カバーの数量減。 ・舗装を残しフェンス改修範囲を狭めたほうが仕上がりが良いことから、フェンスの撤去および新設工事の数量減。 ・新設フェンス基礎根切り工事の妨げになる既存引込柱の撤去。 ・新設ハンドホールが図面にない既存ハンドホールと干渉するため、位置変更に伴う幹線ルートの変更。 ・外部電線管の取付が、脚立足場だと届かないため、高所作業車およびクサビ型足場への変更。 ・停電時に検食用冷蔵庫の運転が必要のため、仮設電源の追加。
(R6)134	6災80号・81号・82号準 用河川稚鍋川河川災 害復旧工事	花巻市 東和町東晴山 地内外	土木 一式	(株)共和緑化	岩手県花巻市下似内第5地 割105番地2	当初 契約	R7.2.7	34,650,000	R7.2.8	～	R7.8.22	
						第1回 変更	R7.8.20	39,397,600	R7.2.8	～	R7.8.22	残土処分に関わる法令改正があり発生土を最終処分場及びストックヤードへ搬入する必要があるため処分費を追加計上。 仮設道路設置に伴い遊歩道の舗装の損傷を防ぐため緩衝材としてゴムマットの追加が必要となるもの。 上記理由に伴う増額変更。
(R6)139	6災75号・76号準用河 川添市川河川災害復 旧工事	花巻市 東和町石鳩岡 の3 地内外	土木 一式	高田工業(株)	岩手県花巻市石鳥谷町上 口二丁目6番地5	当初 契約	R7.2.12	41,086,100	R7.2.13	～	R7.9.8	
						第1回 変更	R7.8.20	41,086,100	R7.2.13	～	R7.9.19	受注者より、本工事の特記仕様書第2条11項に明記の、熱中症予防対策に伴う施工効率の低下等を理由とした工期延長の請求があったことによる工期の延伸。
(R6)141	花南産業団地B工区交 差点改良工事	花巻市 山の神 地内	土木 一式	(有)山愛緑化	岩手県花巻市西宮野目9－ 141－1	当初 契約	R7.3.31	56,798,500	R7.4.1	～	R7.9.1	
						第1回 変更	R7.8.29	59,186,600	R7.4.1	～	R7.10.20	産業団地造成に伴い廃道した箇所の道路付属施設復旧を追加する。 既設構造物再利用に伴う撤去時に、破損し再利用できない材料が一部発生することから設計数量を変更する。 追加工事及び再利用目的の構造物撤去に時間を要するため完成期日を変更する。
(R6)144	市道坂本町・下小舟渡 線(新川橋)橋梁補修工 事	花巻市 下小舟渡 地 内	土木 一式	(株)伊藤工業所	岩手県花巻市豊沢町8番35 号	当初 契約	R7.3.31	27,500,000	R7.4.1	～	R7.9.12	
						第1回 変更	R7.8.20	28,844,200	R7.4.1	～	R7.10.31	橋面の防水層の施工を行うために、舗装版打換を施工する。舗装打換に伴い区画線の引き直しが必要となることから区画線工の増。 交通規制に伴い付近のバスロータリーから小舟渡方面や大迫方面への便の出入りに支障が生じる。そのため、ロータリーの拡幅工の増及び交通誘導員を1時間延長して配置するもの。 現地詳細調査の結果、設計時に対し損傷の進行が見られることから左官工法の数量増。 上記理由に伴う区画線工、仮設道路工の増工及び各種数量の増。 増工及び数量増に伴う増額変更及び工期延長。
(R6)148	市道野合・北湯口線舗 装新設工事	花巻市 二枚橋・大畑 地内	舗装	高田工業(株)	岩手県花巻市石鳥谷町上 口二丁目6番地5	当初 契約	R7.3.31	20,897,580	R7.4.1	～	R7.9.1	
						第1回 変更	R7.8.28	24,576,200	R7.4.1	～	R7.9.1	本路線は、近隣運送業者の車両が往来するため、十分な幅員を確保する必要があるが当初設計では、隣接する水田からの水拔けを考慮して水田との離隔を確保し、舗装幅員を5.0mとしている。現地試掘調査を行った結果、水田から路盤への水拔けの影響がないことを確認したため、用地範囲内で舗装幅員を6.0mへ広げることから増額変更するもの。

令和7年度工事変更契約(8月変更分)

工事 番号	工事名	工事場所	種別	契約相手方名	契約相手方住所	契約 回数	契約日	契約金額	工期			変更事由
3	本庁舎新館屋根・外壁 改修工事	花巻市 花城町 地内	塗装	(株)TERUI	岩手県花巻市中根子字駒 込1番地23	当初 契約	R7.4.23	25,190,000	R7.4.24	～	R7.8.28	
						第1回 変更	R7.8.27	28,875,000	R7.4.24	～	R7.9.26	① 関係者と協議の結果、屋根塗装をシリコン樹脂塗装からシリコン樹脂遮熱塗装へ変更する。 ② 現地調査の結果、当初の工事範囲に含まれていなかったシーリング部分について、劣化状況が著しいことから打ち増しシーリングを追加する。 ③ 増工に伴い、工期を令和7年9月26日まで延長する。