

令和7年度建設関連業務変更契約(2月変更分)

| 委託 番号 | 業務委託名 | 履行場所 | 種別 | 契約相手方名 | 契約相手方住所 | 契約 回数 | 契約日 | 契約金額 | 履行期間 | | | 変更事由 |
|----------|----------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|-----------|----------|------------|---------|---|---------|--|
| 34 | 本庁舎分室耐震補強工 事監理業務委託 | 花巻市 城内 地内 | 建設 コンサル タント | (同) ABE構造設計 | 岩手県花巻市星が丘2丁目 27番12号 | 当初 契約 | R7.7.18 | 3,476,000 | R7.7.19 | ~ | R8.3.12 | |
| | | | | | | 第1回 変更 | R8.2.10 | 3,476,000 | R7.7.19 | ~ | R8.3.31 | 「本庁舎分室耐震補強工事」の工期延長に伴い、履 行期限を令和8年3月31日まで延長する。 |
| 46 | 市道東裏上口線測量調 査設計業務委託 | 花巻市 石鳥谷町好地 地内 | 土木 コンサル タント | (有) 先先測量 | 岩手県花巻市高木第20地 割100番地1 | 当初 契約 | R7.8.25 | 6,520,800 | R7.8.26 | ~ | R8.2.10 | |
| | | | | | | 第1回 変更 | R8.2.3 | 6,633,000 | R7.8.26 | ~ | R8.3.19 | ・現地調査の結果、当初1点を予定していた4級基準 点設置について、測量精度の確保を目的に4点へ増 設する必要があることから、設計内容を変更するもの ・関係機関との協議および地元関係者への道路線形 説明等の調整に時間を要していることから、工期を令 和8年3月19日まで延長するもの |
| 52 | 矢沢地区義務教育学校 屋外環境整備実施設計 業務委託 | 花巻市 高松 地内 | 土木 コンサル タント | (有) 先先測量 | 岩手県花巻市高木第20地 割100番地1 | 当初 契約 | R7.9.2 | 6,270,000 | R7.9.3 | ~ | R8.2.4 | |
| | | | | | | 第1回 変更 | R8.2.3 | 6,270,000 | R7.9.3 | ~ | R8.3.13 | 屋外環境整備実施設計にあたり、別に発注(関連) の建築工事実施設計業務委託との間で施工範囲等 の調整に時間を要することから履行期限を延長する。 |
| 64 | 市道上小舟渡・方八丁 線融雪施設詳細設計業 務委託 | 花巻市葛地内 | 土木 コンサル タント | (株) 土木技研 | 岩手県盛岡市津志田南二丁 目16番20号 | 当初 契約 | R7.10.31 | 10,450,000 | R7.11.1 | ~ | R8.2.25 | |
| | | | | | | 第1回 変更 | R8.2.20 | 10,450,000 | R7.11.1 | ~ | R8.3.27 | 既設融雪施設の熱源調査(揚水井、注入井)の結果 を踏まえて、新設の井戸設置箇所及び配管等の検討 を行うにあたり、地権者である花巻空港事務所との協 議に時間を要することから、履行期間を令和8年2月 25日から令和8年3月27日まで延伸する。 |
| 1 | 花巻駅西口駅前広場整 備実施設計業務委託 | 花巻市 西大通り一丁 目 地内 | 土木 コンサル タント | 中央コンサルタンツ (株) 盛岡事務所 | 岩手県盛岡市盛岡駅前通1 5番19号 | 当初 契約 | R7.4.28 | 25,487,000 | R7.4.29 | ~ | R8.2.27 | |
| | | | | | | 第1回 変更 | R7.6.27 | 26,917,000 | R7.4.29 | ~ | R8.3.13 | ・照明設備や東西連絡地下道の廃止計画に関して、 既存資料や目視調査により電気配線系統を調査する 予定であったが、現地踏査の結果、既存資料の整理 に加え分電盤操作等による回路調査が必要となった ため、電気配線系統調査の追加。 ・追加業務に伴い、履行期間の延長。 |
| | | | | | | 第2回 変更 | R8.2.24 | 27,489,000 | R7.4.29 | ~ | R8.3.25 | ・関係機関との協議や各種設計案作成時の打合せ回 数を中間5回から10回に増。 ・協議資料の作成や設計方針の検討に時間を要した ことから履行期間の延長。 |