

令和7年度建設関連業務変更契約(9月変更分)

委託 番号	業務委託名	履行場所	種別	契約相手方名	契約相手方住所	契約 回数	契約日	契約金額	履行期間			変更事由
(R6)13	市道井戸向・滝田線 (井戸向橋)橋梁修正 設計業務委託	花巻市 石鳥谷町八幡 地内	土木 コンサル タント	(株)オリエンタルコ ンサルタンツ 盛岡 事務所	岩手県盛岡市盛岡駅前通1 5番17号	当初 契約	R6.5.23	25,014,000	R6.5.24	～	R7.3.7	
						第1回 変更	R7.1.31	22,231,000	R6.5.24	～	R7.3.31	関係機関と協議を行い、コントロールポイントとなっていた支障物件の回避が可能となったため、特殊提詳細設計、軽量盛土詳細設計及び道路詳細設計(B)の数量減上記理由に伴う減額変更 関係機関との協議に時間を要するため工期延長
						第2回 変更	R7.3.28	22,231,000	R6.5.24	～	R7.9.30	関係機関との協議に時間を要することから、橋梁架替に関わる設計項目について業務中止中であり、工期確保のため業務期間を延長するもの
						第3回 変更	R7.9.30	27,676,000	R6.5.24	～	R7.12.26	関係機関協議の結果より、橋脚耐震補強設計に伴い、耐震補強後の橋脚においてオープンケーソン基礎に補強が不要であることを確認するための基礎工照査が必要となるもの。 架け替え後の橋梁へのスムーズな接続を目的とする市道井戸向・滝田線道路詳細設計について、関係機関協議結果により道路線形を変更することに伴い、補強土壁の形状も変更となることから修正設計が必要となるもの。 上記理由に伴う増額変更及び工期延長。
4	市道舗装新設測量調 査設計業務委託	花巻市 下小舟渡 地 内外	土木 コンサル タント	(有)中村測量設計 事務所	岩手県花巻市星が丘一丁 目14番16号	当初 契約	R7.5.13	4,191,000	R7.5.14	～	R7.10.10	
						第1回 変更	R7.9.2	4,939,000	R7.5.14	～	R7.10.10	・本業務は、道路台帳図を活用し、設計図面及び数量計算書を作成するものである。現地調査の結果、法定外道路(石鳥谷町北寺林)については現地及び用地境界と道路台帳図との整合が取れないことから別途図面を作成する必要があるため、現地測量を追加することによる増額。
20	花南産業団地A工区地 質調査業務委託	花巻市 実相寺 地内	地質 調査	(有)先先測量	岩手県花巻市高木第20地 割100番地1	当初 契約	R7.6.13	10,538,000	R7.6.14	～	R7.9.11	
						第1回 変更	R7.9.8	9,240,000	R7.6.14	～	R7.9.11	・地質調査の結果により実績変更。 ・現地調査の結果、傾斜地足場から平坦地足場への変更。