

令和7年度建設関連業務変更契約(1月変更分)

委託番号	業務委託名	履行場所	種別	契約相手方名	契約相手方住所	契約回数	契約日	契約金額	履行期間		変更事由	
18	市道館迫谷内線(太田橋)外1路線橋梁補修設計業務委託	花巻市 東和町谷内地内外	土木コンサルタント	(株)復建技術コンサルタント 盛岡支店	岩手県盛岡市中央通一丁目7番25号	当初契約	R7.6.9	9,933,000	R7.6.10	~	R7.12.10	
						第1回変更	R7.12.10	13,728,000	R7.6.10	~	R8.2.27	現地踏査の結果、太田橋において過去の拡幅工事により橋梁の構造が複雑化しており補修が大規模となる可能性がある。経済性や今後の管理を考慮しボックスカルバートへ変更の検討を合わせて行う必要があることから、交差している河川の状況を把握するため基準点測量、現地測量、路線測量の増。また、過年度の点検結果を基に損傷進展の確認及び補修計画策定のため変状図の作成を追加するもの。上記理由に伴う増額変更及び工期延長。
						第2回変更	R8.1.30	15,180,000	R7.6.10	~	R8.3.27	ボックスカルバートへの構造変更と現存橋梁の補修で比較検討を行った結果、ボックスカルバートへ変更することでコスト縮減が図れるため箱型函渠詳細設計、旧橋撤去設計を追加し床版等の補修設計を数量減するもの。上記理由に伴う工期延長。
16	市道蛇谷地橋南線(蛇谷地橋)外1路線橋梁補修設計業務委託	花巻市 西宮野目 地内外	土木コンサルタント	(株)藤森測量設計	岩手県久慈市新井田4-13-1	当初契約	R7.6.9	11,000,000	R7.6.10	~	R7.11.20	
						第1回変更	R7.8.27	13,750,000	R7.6.10	~	R8.1.20	蛇谷地橋において、事業内容毎に今後の維持管理費用を踏まえた経済比較から補修事業より撤去事業の方が経済的であると判断できたこと及び、地元関係者からの合意も得られたため橋梁補修設計から橋梁撤去設計への変更。蛇谷地橋撤去工事は当該業務で行う調査を基に関係機関と協議の上行うものであり、現に履行中の業務と一体で履行することが必要なことから、変更増とするものである。
						第2回変更	R8.1.15	13,750,000	R7.6.10	~	R8.3.25	関係機関協議に想定以上の時間を要していることを理由とした完了期限の延伸。