

令和8年度工事変更契約(4月変更分)

工事番号	工事名	工事場所	種別	契約相手方名	契約相手方住所	契約回数	契約日	契約金額	工期			変更事由
(R7) 91	市道小在家西5号線外 道路改良舗装工事	花巻市 北笹間 地内	土木 一式	(株)たかしん興業	岩手県花巻市円万寺字下 堰田18番地	当初 契約	R7.10.3	41,184,000	R7.10.4	~	R8.3.25	
						第1回 変更	R8.1.15	41,343,500	R7.10.4	~	R8.3.25	単価適用年月変更請求書が提出されたため、単価使用年月日を9月から10月へ変更することによる増額。
						第2回 変更	R8.3.24	41,343,500	R7.10.4	~	R8.3.31	工事一部中止(電柱移設における関係機関との施工調整)による工期延長
						第3回 変更	R8.3.31	41,343,500	R7.10.4	~	R8.4.30	工事一部中止(電柱移設における関係機関との施工調整)による工期延長
						第4回 変更	R8.4.23	42,615,100	R7.10.4	~	R8.4.30	県道取付部の歩道と集水樹との間に高低差があり、歩行者の安全確保のため転落防護柵を設置することによる増額。 既設集水樹の高さが計画高より低いため、集水樹の嵩上げを行うことによる増額。
(R7) 92	市道四日町・浅沢線(本 館橋)橋梁補修工事	花巻市 本館 地内外	土木 一式	(株)伊藤工業所	岩手県花巻市豊沢町8番35 号	当初 契約	R7.10.3	36,080,000	R7.10.4	~	R8.3.17	
						第1回 変更	R8.3.5	36,080,000	R7.10.4	~	R8.3.31	仮設工に伴う河川管理者との協議に時間を要したことにより、履行期間を延長するもの。
						第2回 変更	R8.3.31	36,705,900	R7.10.4	~	R8.4.30	橋梁上の路面切削後に床版面を確認したところ、コンクリートの劣化が著しい状態であったことから床版面に対し橋面補修を実施することによる増変更。 交通規制を伴う橋上施工に伴い、関係各所(学校関係・周辺地域)との調整に時間を要したことによる履行期間の延伸。
						第3回 変更	R8.4.22	42,819,700	R7.10.4	~	R8.4.30	地覆撤去の際に、桁端部の損傷が著しいことが判明したことによる断面修復量の増。 施工数量の増加による施工日数の延長に伴う、交通誘導員の増。