

令和8年度工事変更契約(6月変更分)

工事 番号	工事名	工事場所	種別	契約相手方名	契約相手方住所	契約 回数	契約日	契約金額	工期			変更事由
78(R7)	市道寺林線関連河川構造物工事	花巻市 石鳥谷町中寺林・南寺林 地内	土木一式	(株)船野組	岩手県花巻市二枚橋町北1丁目37番地	当初契約	R7.9.18	54,670,000	R7.9.19	～	R8.3.27	
						第1回変更	R8.3.27	54,670,000	R7.9.19	～	R8.6.30	河川管理者との協議、調整に時間を要したことから工期を延伸する。
						第2回変更	R8.6.26	63,666,900	R7.9.19	～	R8.6.30	現場精査による施工延長、コンクリートブロック積工の数量変更。根固めブロックの吸出し及びブロック積と根固めブロック間の洗堀防止対策のため吸出し防止材、袋詰玉石工を増工。河川を片側ずつ縮切りして順次施工するため、作業の分割、養生期間等に日数を要することから仮設工の共用日数を増。
58(R7)	市道東宮野目西線道路改良舗装工事	花巻市 東宮野目 地内	土木一式	(株)共和緑化	岩手県花巻市下似内第5地割105番地2	当初契約	R7.8.20	28,160,000	R7.8.21	～	R8.3.2	
						第1回変更	R8.2.24	28,160,000	R7.8.21	～	R8.3.31	工事一部中止(電柱移設における関係機関との施工調整)による工期延長
						第2回変更	R8.3.31	28,160,000	R7.8.21	～	R8.6.30	工事一部中止(電柱移設における関係機関との施工調整)による工期延長
						第3回変更	R8.6.26	33,310,200	R7.8.21	～	R8.6.30	工事路線に接する法定外道路において、既設側溝の排水機能に問題があり、排水能力不足であることが確認されたため、排水機能の改善を図るべく、既設側溝の入替を行うことによる側溝工の増。 上記に伴い舗装復旧面積の増。
81(R7)	市道小豆田線道路改良舗装工事	花巻市 東和町上浮田地内	土木一式	高田工業(株)	岩手県花巻市石鳥谷町上口二丁目6番地5	当初契約	R7.9.18	40,433,800	R7.9.19	～	R8.3.25	
						第1回変更	R8.3.24	40,433,800	R7.9.19	～	R8.3.31	工事一部中止(電柱移設による関係機関との施工調整)による工期延長
						第2回変更	R8.3.31	40,433,800	R7.9.19	～	R8.6.30	工事一部中止(電柱移設による関係機関との施工調整)による工期延長
						第3回変更	R8.6.29	49,540,700	R7.9.19	～	R8.7.17	工事着手後の現地立会において沿線地権者から農地に係る要望があり、現場条件を再確認した結果、農地への乗入れ及び排水機能を確保する必要が生じたことから、施工範囲を延長するもの。 上記に伴う各数量の増及び工期延長。 工事請負契約書第25条第1項～第4項の規定に基づく協議による物価の変動による金額変更。
6	市道吹張町・滝ノ沢線(第2工区)歩道整備工事	花巻市 南万丁目 地内	土木一式	菅原建設(株)	岩手県花巻市東和町土沢2区36番地	当初契約	R8.5.21	50,598,900	R8.5.22	～	R9.1.6	
						第1回変更	R8.6.10	50,656,100	R8.5.22	～	R9.1.6	単価適用年月 変更の請求により、単価使用年月を4月から5月に変更するもの。
7	市道上下駒板線道路改良舗装工事	花巻市 高松 地内	土木一式	(株)たかしん興業	岩手県花巻市円万寺字下堰田18番地	当初契約	R8.5.21	42,603,000	R8.5.22	～	R8.12.24	
						第1回変更	R8.6.10	42,738,300	R8.5.22	～	R8.12.24	単価適用年月 変更の請求により、単価使用年月を4月から5月に変更するもの。