

令和8年度工事変更契約(8月変更分)

工事 番号	工事名	工事場所	種別	契約相手方名	契約相手方住所	契約 回数	契約日	契約金額	工期			変更事由
108(R7)	高田北公園外2公園遊具更新工事	花巻市 高田 外地内	土木一式	(有)花南緑化サービス	岩手県花巻市山の神976番地1	当初契約	R8.3.31	8,300,600	R8.4.1	~	R8.8.31	
						第1回変更	R8.8.26	8,833,000	R8.4.1	~	R8.9.4	・高田北公園砂場新設箇所が排水不良のため、浸透層及び暗渠排水管の敷設による増額 ・松雲台東公園リングトンネル新設予定箇所に既存の暗渠排水管が確認されたため、暗渠排水管切り直し施工による増額 ・松雲台東公園リングトンネル出入口へ、利用者の安全確保のためゴムマット設置による増額 ・数量精査による処分費の減額 ・上記の工種が増えたことによる工期の延長
34	市道上根子中野4号線外道路改良(側溝)工事	花巻市 上根子 地内	土木一式	大和造園土木(株)	岩手県花巻市鍋倉字地森35番地1	当初契約	R8.7.1	15,400,000	R8.7.2	~	R8.12.14	
						第1回変更	R8.8.3	15,584,800	R8.7.2	~	R8.12.14	単価適用年月変更の請求により、単価使用年月を6月から7月に変更するもの。