

令和8年度建設関連業務変更契約(6.7月変更分)

委託 番号	業務委託名	履行場所	種別	契約相手方名	契約相手方住所	契約 回数	契約日	契約金額	履行期間			変更事由
57	花巻市文化会館改修工 事監理業務委託	花巻市 若葉町 地内	建設 コンサル タント	(株)高橋建築設計 事務所	岩手県花巻市西大通り二丁 目8番19号	当初 契約	R7.10.1	4,697,000	R7.10.2	～	R8.10.13	
						第1回 変更	R8.6.19	5,082,000	R7.10.2	～	R8.11.9	①トイレ屋外排水路の勾配が適正でない箇所が確認されたため、 改修に必要な図面作成等を追加する。 ②「花巻市文化会館受変電設備及び照明改修工事」の工期延長 に伴い、履行期限を令和8年11月9日まで延長する。
49	花巻公共下水道 国道 4号拡幅山の神地区管 路移設詳細設計業務	花巻市 山の神 地内	土木 コンサル タン	(株)オオバ東北・北 支店	岩手県盛岡市中央通三丁目 3番2号	当初 契約	R7.9.12	17,899,420	R7.9.13	～	R8.3.31	
						第1回 変更	R8.3.26	17,899,420	R7.9.13	～	R8.7.31	本業務は国土交通省東北地方整備局岩手河川国道事務所が実 施する国道4号拡幅事業に伴い、花巻市が管理する公共下水道 污水管路を拡幅計画に併せて移設するため、新たに污水管路の 詳細設計を行うものであるが、国道4号拡幅で計画されている道路 構造物と、詳細設計を行っている污水管路との埋設位置調整を国 土交通省で道路設計を再検討することから、協議調整に時間を要 するため履行期間を延長するもの。
						第2回 変更	R8.7.31	18,403,000	R7.9.13	～	R8.11.30	国道4号拡幅事業を実施する岩手河川国道事務所との協議によ り、公共下水道既設污水管路の移設区間及び工法について整理 を行ったことによる推進工延長の増、及び開削工延長の減。 岩手河川国道事務所との協議に伴い、下水道構造物と国道4号 計画構造物の調整のため岩手河川国道事務所において変更設 計を実施するが、その変更内容を確認のうえ本業務の成果を取り まとめる必要があることから、工期を令和8年7月31日から令和8 年11月30日に変更する。