

令和8年度建設関連業務変更契約(8月変更分)

委託 番号	業務委託名	履行場所	種別	契約相手方名	契約相手方住所	契約 回数	契約日	契約金額	履行期間			変更事由
55(R7)	花南産業団地A工区実 施設計業務委託	花巻市実相寺・山の神 地内	土木 コンサル タント	国際航業(株)盛岡 支店	岩手県盛岡市長田町6番7 号(クリエ21)	当初 契約	R7.10.3	68,825,900	R7.10.4	～	R8.3.27	
						第1回 変更	R8.3.26	78,199,000	R7.10.4	～	R9.3.31	・埋蔵文化財調査後、改変された区域の現況地形図を作成する必要があるため、中心線測量を取りやめ、UAVレーザ測量を追加。 ・UAVレーザ測量より、地形変化を確認し、土量計算条件の整理や土量計算資料の作成を追加。 ・UAVレーザ計測における点群データの位置補正及び精度向上のため、3級基準点や4級基準点の追加。 ・上記追加業務に伴い、履行期間を延長する。
						第2回 変更	R8.8.21	42,229,000	R7.10.4	～	R9.3.31	・埋蔵文化財の発掘調査において試掘調査を行った結果、当初見込んでいた日程より約1か月の調査期間延長が必要となった。このため、発掘調査後に予定していた工程がすべて後ろ倒しにずれ込むことから、履行期間内では十分な作業期間を確保できない設計業務や許認可資料作成等について取りやめる。 ・埋蔵文化財発掘調査範囲が当初想定より拡大し、地表剥ぎ取り土の仮置きがUAVレーザー測量範囲に収まらないことから、土量計算の精度向上のため測量範囲を0.09km2→0.12km2へ拡大する。
1	矢沢学童クラブ施設整備 基本設計業務委託	花巻市 高松 地内	建設 コンサル タン	(株)木村設計A・T	岩手県花巻市花城町3番3 号	当初 契約	R8.4.27	5,335,000	R8.4.28	～	R8.8.25	
						第1回 変更	R8.8.24	5,335,000	R8.4.28	～	R8.10.9	比較検討にあたり設計条件等の詳細な整理に時間を要するため履行期限を延長する。