## 令和8年度建設関連業務変更契約（9月変更分）

| 委託番号 | 業務委託名 | 履行場所 | 種別 | 契約相手方名 | 契約相手方住所 | 契約回数 | 契約日 | 契約金額 | 履行期間 | | | 変更事由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77(R7) | 市道里川口・上町線(上町橋)外2路線橋梁補修設計業務委託 | 花巻市　上町　地内外 | 土木コンサルタント | (株)オリエンタルコンサルタンツ盛岡事務所 | 岩手県盛岡市盛岡駅前通15番17号 | 当初契約 | R8.3.30 | 18,483,300 | R8.3.31 | ~ | R8.10.5 | |
| | | | | | | 第1回変更 | R8.9.7 | 14,894,000 | R8.3.31 | ~ | R8.12.15 | 上町橋：現地踏査の結果、前回点検以降、一部損傷区間は維持補修によって状態が改善されており、大規模補修は不要となるため補修設計項目を削減する。<br><br>桝新橋：地元協議に時間を要し、後続の調査や設計資料作成に遅れが生じるため履行期間を延長する。 |
| 78(R7) | 市道坂井・蓋田線(坂杉橋)外2路線橋梁補修設計業務委託 | 花巻市　太田　地内外 | 土木コンサルタン | (株)藤森測量設計 | 岩手県久慈市新井田4－13－1 | 当初契約 | R8.3.30 | 17,259,000 | R8.3.31 | ~ | R8.12.17 | |
| | | | | | | 第1回変更 | R8.9.29 | 16,324,000 | R8.3.31 | ~ | R8.12.17 | 当初設計では関係機関協議のための資料作成及び打合せを計上していたが、関係機関へ聞き取りした結果、設計協議が不要となったため減とするもの |
| 79(R7) | 市道成田東横断線(花巻南大橋)外1路線橋梁補修設計業務委託 | 花巻市　東十二丁目　地内外 | 土木コンサルタント | (株)岩手建設コンサルタント | 岩手県盛岡市中央通三丁目3番2号 | 当初契約 | R8.3.30 | 16,929,000 | R8.3.31 | ~ | R8.10.26 | |
| | | | | | | 第1回変更 | R8.9.15 | 25,509,000 | R8.3.31 | ~ | R9.2.26 | 当初は最新の定期点検調書(2022年)をもとに補修項目を選定していたが、現地詳細調査の結果損傷が進行しているため、補修対象項目を追加し工期を延長する。 |
| 1 | 矢沢学童クラブ施設整備基本設計業務委託 | 花巻市　高松　地内 | 建設コンサルタント | (株)木村設計A・T | 岩手県花巻市花城町3番3号 | 当初契約 | R8.4.27 | 5,335,000 | R8.4.28 | ~ | R8.8.25 | |
| | | | | | | 第1回変更 | R8.8.24 | 5,335,000 | R8.4.28 | ~ | R8.10.9 | 比較検討にあたり設計条件等の詳細な整理に時間を要するため履行期限を延長する。 |
| | | | | | | 第2回変更 | R8.9.17 | 7,271,000 | R8.4.28 | ~ | R8.10.9 | 設計概要書並びに特記仕様書に示した想定延床面積を563m2程度としていたが、延床面積を縮小化した案を検討するため、基本設計業務を1案追加する。<br>周辺の悪臭対策検討のため、脱臭設備及び換気計画の設計を追加する。 |
| 7 | 石鳥谷ふれあい運動公園事務所棟改修工事実施設計業務委託 | 花巻市　石鳥谷町北寺林　地内 | 建設コンサルタント | (株)高橋建築設計事務所 | 岩手県花巻市西大通り二丁目8番19号 | 当初契約 | R8.5.19 | 1,848,000 | R8.5.20 | ~ | R8.9.16 | |
| | | | | | | 第1回変更 | R8.9.15 | 2,101,000 | R8.5.20 | ~ | R8.9.16 | ・現地調査の結果、アスベスト未調査である、屋上架台、外壁帯、ポーチ、基礎廻りについて改修することとなったため、アスベスト含有調査各1箇所×4＝合計4箇所(4検体)を追加する。 |
| 17 | 花巻市民体育館屋根外壁改修工事実施設計業務委託 | 花巻市 城内 地内 | 建設コンサルタント | (株)高橋建築設計事務所 | 岩手県花巻市西大通り二丁目8番19号 | 当初契約 | R8.5.27 | 3,289,000 | R8.5.28 | ~ | R8.9.24 | |
| | | | | | | 第1回変更 | R8.9.15 | 3,432,000 | R8.5.28 | ~ | R8.9.24 | 現地調査の結果、アスベスト及びPCB含有の可能性のある材料が使用されていることを確認したため、アスベスト含有調査箇所及びPCB含有調査が増加することに伴い、調査費用を増額する。 |
| 26 | 萬鉄五郎記念美術館外壁塗装工事実施設計業務委託 | 花巻市　東和町土沢　地内 | 建設コンサルタント | (株)木村設計A・T | 岩手県花巻市花城町3番3号 | 当初契約 | R8.6.30 | 2,662,000 | R8.7.1 | ~ | R8.10.28 | |
| | | | | | | 第1回変更 | R8.9.15 | 2,530,000 | R8.7.1 | ~ | R8.10.28 | 過年度の調査資料にてアスベスト含有の有無を判断できたため、アスベスト含有調査を取りやめる。 |